

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 6/2022, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου.

**Αριθ. Απόφασης: 22/2022****ΘΕΜΑ:** Διάλυση εργολαβίας έργου: «6 θεσιο γυμνάσιο – λύκειο Αγκιστρίου» και συνέχιση εκτέλεσης του έργου

Στο Αγκίστρι σήμερα 12<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 – 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγκιστρίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 900/8.4.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις:

- α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019,
- β) του άρθρου 10 της υπ'αριθμ.55/11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
- γ) της με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών
- δ) της υπ' αριθμ. 40/2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με αρ. πρωτ.:20930/31.3.2020 ως προς τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων προς τους Δήμους της Χώρας και
- ε) του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β), (γ) και (δ) διατάξεις.

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι έδωσαν την ψήφο τους ηλεκτρονικά από ώρα 11:00 – 12:00, και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αθανασίου Ιωάννης – Πρόεδρος
2. Δέδε Αργυρώ – αντιπρόεδρος
3. Πάνου Χρήστος– τακτικό μέλος
4. Τζάνου Αικατερίνη – τακτικό μέλος
5. Λογοθέτης Διονύσιος– τακτικό μέλος
6. Τζάνος Νικόλαος – τακτικό μέλος
7. Δέδες Νεκτάριος – αναπληρωματικό μέλος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Δαλακούρας Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος

Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης απέστειλε την από 5/4/2022 εισήγησή του, την υπ' αριθμ. 96467/2022 απόφαση διακοπής εργασιών από το ΤΤΥΝΔ, την από 20/1/2022 αίτηση διάλυσης

εργολαβίας της αναδόχου εταιρείας, την υπ' αριθμ. 240905/2022 απόφαση διάλυσης εργολαβίας με τα συνημμένα έγγραφα τα οποία έχουν ως εξής:  
 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**

Αγκίστρι: 5/4/2022  
 Αριθ. πρωτ.: ΔΥ

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «6 ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010).
2. Το ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
5. Το ν.3481/2006«Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 1418/1984 και 3263/2004 και του Π.Δ. 609/85»
6. Το ν. 4412/2016 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα το άρθρο 161 αυτού
7. Το ΠΔ 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων».
8. Την Ε.6/14-1 -2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Το Π.Δ. 145/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
10. Τον υπ' αριθμ. 2943/20.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004272842) διαγωνισμό του Δήμου Αγκιστρίου
11. Το υπ' αριθ.456/26-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006349588)εργολαβικό συμφωνητικό και τον φάκελο του έργου με τίτλο «6 θέσιο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγκιστρίου»
12. Την προσφερθείσα μέση έκπτωση ( 36,27%),
13. Την υπ'αριθμ. 1104410/23-12-2021 1<sup>η</sup>Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε η ανάδοχος του έργου «Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ».
14. Το υπ'αριθμ. ΙΡΙΔΑ του Δήμου Αγκιστριού με το οποίο επιβεβαιώνεται η πληρωμή στην ανάδοχο του 7<sup>ου</sup> λογαριασμού την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021
15. Την υπ'αριθμ. ΙΡΙΔΑ 1125479/31-12-2021 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την απόρριψη της Ειδικής Δήλωσης 1104410/23-12-2021
16. Την υπ'αριθμ. 51311/20-1-2022 2<sup>η</sup> Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου «Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ»
17. Το υπ' αριθμ. 76106/1 -2-2022 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου με το

- οποίο επιβεβαιώνεται η μη πληρωμή στην ανάδοχο του 8ου λογαριασμού
18. Την υπ'αριθμ. ΙΡΙΔΑ 96467/7-2-2022 απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας για την αποδοχή της διακοπής εργασιών
  19. Την με αρ.πρωτ. 212350/14-3-2022 αίτηση διάλυσης της σύμβασης που επιδόθηκε στην Δ/νουσα Υπηρεσία μέσω δικαστικού επιμελητή.
  20. Το υπ'αριθμ. 683/17-3-2022 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή του 8<sup>ου</sup> λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία αυτή.
  21. Την επανυποβολή της αίτησης διάλυσης της σύμβασης στον Δήμο Αγκιστρίου την οποία διαβίβασε ο Δήμος στην Δ/νουσα Υπηρεσία με το υπ'αριθμ. πρωτ. 714/21-3-2022 έγγραφο,
  22. Το υπ'αριθμ. 713/21-3-2022 επαναληπτικό έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή του 8<sup>ου</sup> λογαριασμού μέχρι την 21<sup>η</sup> Μαρτίου 2022.
  23. Την με αρ. πρωτ. 240905/22.03.2022 απόφαση του προϊσταμένου του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων για την αποδοχή της διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «6 Θέσιο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγκιστρίου»

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ειδικότερα, κατόπιν της σχετ.(23) απόφασης εισηγούμαι προς το σώμα να αποφασίσει:

- Την έγκριση της διάλυσης της υπ' αριθ.456/ 26-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006349588) εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο «6 θέσιο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγκιστρίου», χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 161 του ν.4412/2016

Την αποστολή πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΟΜΟΤΕΚΑ Α.Ε. – ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ», 2ο στη σειρά κατάταξης συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας στον υπ' αριθμ. 2943/20.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004272842) διαγωνισμό του Δήμου Αγκιστρίου, να επεκτείνει την ισχύ της υπ' αριθμ. 107093 προσφοράς του μέχρι την 3η/10/2022».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ  
 Αρ. Πρωτ. 352  
02/2022



ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
 ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ \*  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Ν.Δ.

Ταχ.Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος – Πειραιάς  
 Ταχ.κώδικας : 185 45  
 Πληροφορίες : Αγγελική Ανδρισπούλου  
 Τηλέφωνο : 213 1601669  
 email : agandriop@gmail.com

ΠΡΟΣ

1. Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
 ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ  
 ΓΡΑΜΜΟΥ 15-17 ΣΩΓΡΑΦΟΥ 15773  
 vlassopoulou@gmail.com

Κοινοποίηση :  
 ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ  
 Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου 18010  
 kagistri@otenet.gr

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

**ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «6 ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010).
2. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν.3481/2006«Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 1418/1984 και 3263/2004 και του Π.Δ. 609/85»
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α' 116/18-6-2008).
7. Το Ν. 4412/2016 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα το άρθρο 161 αυτού
8. Το ΠΔ 186/96. «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχικών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων».

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 6201014b033378325a10d8db στις 07/02/22 13:27

9. Την Ε.6/14-1-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
10. Το Π.Δ.145/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
11. Το από 26-02-2020 εργολαβικό συμφωνητικό και τον φάκελο του έργου του θέματος
12. Την προσφερθείσα μέση έκπτωση ( 36,27%),
13. Την υπ' αριθμ. 51311/20-01-2022 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε η ανάδοχος του έργου «Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ»
14. Το υπ' αριθμ. 76106/1-2-2022 ΙΡΙΔΑ του Δήμου Αγκιστριού με το οποίο επιβεβαιώνεται η μη πληρωμή στην ανάδοχο του 8<sup>ου</sup> λογαριασμού

#### Ε Π Ε Ι Δ Η

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο με αρ. ΙΡΙΔΑ 76106/1-2-22 του Δ. Αγκιστριού, διαπιστώνει ότι η προβλεπόμενη προθεσμία πληρωμής του 8<sup>ου</sup> λογαριασμού που υποβλήθηκε την 19<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2021 και θεωρήθηκε από αυτήν την 29/11/2021, έχει παρέλθει, χωρίς να έχει γίνει εφικτή η πληρωμή του μέχρι σήμερα ...

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Κάνουμε δεκτή την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε η ανάδοχος την 20-1-2022, σύμφωνα με το άρθρο 161, παρ. 2γ του Ν.4412/16 (ως άνω 13 σχετ.)

#### Συνημμένα

Το ως άνω (14) σχετ.

#### Εσωτερική Διανομή

Α.Ανδριοπούλου  
Στ.Βεϊόγλου  
Α.Σαμουρκασίδου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

Σταύρος Βεϊόγλου  
Πολιτικός Μηχανικός

**Προς :**

Τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «**6 ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**» (ήτοι τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Νησιωτικών Δήμων, κατ' άρθρον 1.5 της διακήρυξης του ως άνω έργου).

**ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ**

σύμφωνα με το άρθρο 161, του Ν.4412/2016

Της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ Βλασσοπούλου Μαρία Αντωνίου – ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ, του έργου «6 ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» δια της νομίμου εκπροσώπου και διαχειρίστριας της κας Βλασσοπούλου Μαρίας του Αντωνίου, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Γράμμου 15-17.

-----

**1. Εργολαβικό**

Με την, στο Αγκίστρι Αττικής συναφθείσα, μεταξύ εμού και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία "Δήμος Αγκιστρίου", στη συνέχεια για συντομία "δήμου", από 26.02.2020 σύμβαση, στη συνέχεια για συντομία "εργολαβικό", ανέλαβα, κατόπιν ανάδειξής μου ως μειοδότης στον, ως προς το αποτέλεσμα του εγκριθέντα με την υπ' αριθμό 73/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου, οικείο διαγωνισμό, την, συμφώνως προς τις διατάξεις της περί εκτέλεσης δημοσίων έργων νομοθεσίας και τους όρους των συμβατικών τευχών, κατασκευή, εντός δε δέκα οκτώ μηνών από της ημέρας ορισμού επιβλέποντα του, του, έχοντος ως κύριο και φορέα τον δήμο, υπό τον τίτλο "6θέσιο γυμνάσιο-λύκειο Αγκιστρίου" έργου, στη συνέχεια για συντομία "έργου", αντί του διαλαμβάνοντος ποσοστού 24% φόρο προστιθέμενης αξίας, στη συνέχεια για συντομία "Φ.Π.Α.", αρχικού εργολαβικού συναλλάγματος των ευρώ 1896115.72.

**2. Διακοπή**

Την 20.1.2022 εκοινοποίησα στον προϊστάμενο του ως διευθύνουσας υπηρεσίας το έργο υπηρεσίας Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων (Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων), στη συνέχεια για συντομία "Δ.Υ." την από 20.1.2022 ειδική δήλωση διακοπής των στο έργο εργασιών μου, στη συνέχεια για συντομία "Ε.Δ." ένεκα της, όπως ειδικότερο σ' αυτήν αναπτύσσεται, μ' αποκλειστική υπαιτιότητα του δήμου, μη εμπρόθεσμης πληρωμής του, την 19.11.2021 από εμένα προσηκόντως υποβληθέντος και την 29.11.201 υπό της Δ.Υ. εγκριθέντος, ογδού του έργου λογαριασμού, στη συνέχεια για συντομία "Λ-8", του μετά Φ.Π.Α. ανερχόμενου στο ποσό των ευρώ 23311.10.

Η Ε.Δ. έχει ως ακολούθως:

ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ

20.....ημέρα...και ώρα...  
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗΣ  
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 - 106 79 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 210

14/3/2022

1/3/22

**Προς :**

Τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «**6 ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**» (ήτοι τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Νησιωτικών Δήμων, κατ' άρθρον 1.5 της διακήρυξης του ως άνω έργου).

**ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

σύμφωνα με το άρθρο 161, παράγραφος 2γ, του Ν.4412/2016

Της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ Βλασσοπούλου Μαρία Αντωνίου – ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ, του έργου «**6 ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**» δια της νομίμου εκπροσώπου και διαχειρίστριας της κας Βλασσοπούλου Μαρίας του Αντωνίου, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Γράμμου 15-17.

Στις 05/02/2019 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «**6 ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**»

Με την υπ' αριθμ. 73/2019 απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου**, εγκρίθηκαν τα πρακτικά και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,27%, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Με την υπ' αριθμ. 980/2019 πράξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχθηκε η νομιμότητα των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής (κωδικός χρηματοδότησης 9722.08.002).

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, ποσού **1.529.125,58 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **1.896.115,72 (με Φ.Π.Α. 24%)**, υπεγράφη την 26-02-2020, μεταξύ του δημάρχου ως εκπροσώπου του Δήμου Αγκιστρίου και Αθανασίου Ιωάννη και της κας Βλασσοπούλου Μαρίας του Αντωνίου, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Γράμμου 15-17, εκπροσώπου και διαχειρίστριας της αναδόχου κοινοπραξίας σύμφωνα προς την οποία η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών, της προθεσμίας αυτής αρχόμενης από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Με την υπ.Αρ.Πρωτ.:οικ. 210587/13-03-20 Απόφαση ορίστηκαν οι Επιβλέποντες του έργου κ. Ανδριοπούλου Αγγελική, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, κ. Βεϊόγλου Σταύρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. και κ. Σαμουρκασιδου Αναστασία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., ορίστηκε η τριμελής επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών, ήτοι η κ. Ραφαηλάκη Ειρήνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, ο κ. Κυριακόπουλος Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και ο κ. Τσολίγκας Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.

ΕΚΟΙΝΩΠΙΗΘΗ  
 20/1/2026 ημέρα Πέμπης και ώρα... 19.20  
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ  
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗΣ  
 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 - 16479 ΑΘΗΝΑ  
 ΤΗΛ. 210-36.39.630

Δικαστήριο ID: 61f272c0033378325a3a6f1c στις 7/01/22 12:24

Με το υπ.Αρ.Πρωτ.:οικ. 777547/13-10-20 έγγραφό σας, μας κοινοποιήθηκε η αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και συγκεκριμένα του κ. Τσολίγκα Θεόδωρου από τον κ. Βενιό Νικόλαο, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε.

Το συμβατικό αντικείμενο, όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή είναι το ακόλουθο:

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή 6-θέσιου Λυκείου-Γυμνασίου δυναμικότητας μέχρι 180 συνολικά μαθητών του Δήμου Αγκιστρίου, στην θέση Σκάλα Αγκιστρίου, με τίτλο: «6 ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ». Το οικοπέδο μέσα στο οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί το 6-θέσιο Γυμνάσιο- Λύκειο Αγκιστρίου βρίσκεται επί της παραλιακής κοινοτικής οδού του οικισμού Σκάλας και έχει επιφάνεια : 3.738,94 m<sup>2</sup>, ενώ το έδαφος είναι σχεδόν επίπεδο.

Το νέο κτίριο αποτελείται από δύο πτέρυγες σχήματος «Γ» και αναπτύσσεται σε διάφορο κτίριο χωρίς υπόγειο, λόγω της σχετικά χαμηλής υψομετρικής θέσης (στάθμη +1,00m). Οι χώροι κύριας χρήσης αναπτύσσονται σε δύο ενότητες. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 180 θέσεων χωροθετείται σε πλευρική θέση ως προς το σύνολο, με είσοδο από τον υπόστεγο χώρο, ώστε να είναι εφικτή η χρήση της και από την ευρύτερη κοινότητα. Η ενότητα του εκπαιδευτικού τομέα περιλαμβάνει δυο παράλληλες πτέρυγες, σε δυο στάθμες, με κοινό διάδρομο κυκλοφορίας : η μια περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας και η δεύτερη τα εργαστήρια Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Φ/Χημείας στον όροφο και τα γραφεία και τους βοηθητικούς χώρους, χώρους υγιεινής στο ισόγειο.

Το συγκρότημα εκτός από αμιγώς σχολική λειτουργία καλύπτει και συναφείς πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ. Ανάγκες της κοινότητας. Έχει ληφθεί υπόψη στην σχεδίαση του συγκροτήματος ή απρόσκοπη κίνηση των Α.Μ.Ε.Α. σε όλες τις κτιριακές ενότητες και τον περιβάλλοντα χώρο. Τα κύρια υλικά επένδυσης των όψεων είναι :σβάς, και χρώμα με διαφοροποίηση στις τεχνοτροπίες επίχρσης και βάφης και έγχρωμα τούβλα επένδυσης. Θα ληφθούν μέτρα για την βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου (ενεργειακός σχεδιασμός Η/Μ κ.ο.κ.) όπως επίσης θα γίνει χρήση στοιχείων βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η διαμόρφωση του αύλειου χώρου διαλείμματος θα γίνει σε ένα επίπεδο και προβλέπονται χώροι πρασίνου, γηπέδο μπάσκετ, χώροι καθιστικών και 12 θέσεις στάθμευσης.

**Στις 04.05.2020 εγκατασταθήκαμε στο εργοτάξιο και ξεκίνησαν οι εργασίες.**

Με το υπ αρ. Πρωτ. 985441/19-11-2021 έγγραφό μας, υποβάλαμε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του ως άνω έργου τον 8ο Ειδικό Απολογισμό Εργασιών του έργου.

Με το υπ αρ. Πρωτ. 985459/19-11-2021 έγγραφό μας, υποβάλαμε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του ως άνω έργου τον 8ο Λογαριασμό του έργου.

Με το υπ αρ. Πρωτ. 3754/02-12-2021 έγγραφό μας, προς τον Κύριο του έργου Δήμο Αγκιστρίου υποβάλαμε το 8ο Τιμολόγιο (Α-4) συνοδευόμενο από τα οριζόμενα για το ανωτέρω έργο νόμιμα δικαιολογητικά.

**Επειδή**, έχει υποβληθεί ο 8ος λογαριασμός του έργου από τις 19/11/2021

**Επειδή**, έχει παρέλθει χρόνος πλέον των δύο (2) μηνών από την υποβολή του και μέχρι σήμερα χωρίς υπαιτιότητα μας δεν έχει γίνει η πληρωμή του 8ου Λογαριασμού

**Επειδή**, αποκλειστική υπαιτιότητα έχει ο Δήμος Αγκιστρίου διότι δεν μας έχει πληρωθεί ο 8ος Λογαριασμός ποσού 23.311,10 € και με Φ.Π.Α. 28.905,76 €



**Επειδή**, συνιστά επάχθεια εις βάρος των εργοληπτικών μας επιχειρήσεων να διατηρούμε εργοτάξιο δίχως να έχει γίνει η εξόφληση του 8<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου.

**Επειδή**, προκαλούνται θετικές ζημιές στις εργοληπτικές μας επιχειρήσεις εξαιτίας, του αμοιβόμενου απασχολούμενου προσωπικού, του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, των χρεώσεων των εγγυητικών μας επιστολών καθώς και των γενικών εξόδων των γραφείων μας,

**Επειδή**, τα τμήματα του έργου, σύμφωνα προς τα συμβατικά τεύχη και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, που έχουν περιληφθεί μέχρι σήμερα στις 1<sup>η</sup>-8<sup>η</sup> Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, στον 8ο Λογαριασμό ανέρχονται στο ποσό των 629.509,37 € και με Φ.Π.Α. 780.591,61 €

**Επειδή**, τα τμήματα του έργου, σύμφωνα προς τα συμβατικά τεύχη και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, που υπολείπονται για εκτέλεση ήτοι το ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ Μέρος της Σύμβασης, έχουν ως ακολούθως :

Από το **ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ** : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ (ΣΑΣ)

A0	Πλήρης κατασκευή της υποδομής (θεμελίωσης) των κτιρίων , σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη εφαρμογής και την τεχνική περιγραφή του έργου, και καταδείξεις υφιστάμενων κτιρίων.	τμήμα κατ'αποκοπή	0,00022
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών των κτιρίων και των στεγασμένων χώρων , σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και την τεχνική περιγραφή του έργου	τμήμα κατ'αποκοπή	0,76579
	N.2.2 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C20/25	m <sup>3</sup>	0,02
	N.2.3. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C20/25	m <sup>3</sup>	0,02
	N.2.4 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	kg	0,01
A2	Πλήρης κατασκευή δαπέδων κτιρίων στεγασμένων χώρων του έργου επί του εδάφους με την μόνωση και την υπόβαση τους, σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και την τεχνική περιγραφή του έργου	τμήμα κατ'αποκοπή	0,91958
A3	Πλήρης κατασκευή των δωματίων και στεγών των κτιρίων και των στεγασμένων χώρων του έργου, σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και την τεχνική περιγραφή του έργου	όλες οι εργασίες	
A4	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων των κτιρίων του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων, όλες οι εργασίες.	όλες οι εργασίες	
A5	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και διανομής καυσίμου αερίου των κτιρίων του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων, όλες οι εργασίες.	τμήμα κατ'αποκοπή	0,75

A6	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) των κτιρίων και στεγασμένων χώρων του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων, όλες οι εργασίες.	όλες οι εργασίες	
A7	Πλήρης κατασκευή στεγανού βόθρου και δεξαμενής πυράσβεσης του έργου, όλες οι εργασίες.	όλες οι εργασίες	
A8	Πλήρης κατασκευή του αλεξικέρανου του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων.	τμήμα κατ'άποκοπή:	0,33333
A9	Πλήρης κατασκευή του ανελκυστήρα του έργου, όλες οι εργασίες.	όλες οι εργασίες	
A10	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της εγκατάστασης πυρανίχνευσης και σήμανσης του έργου.	όλες οι εργασίες	
A11	Ηλεκτροφωτισμός αύλειων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κλπ, του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων.	όλες οι εργασίες	
A12	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, απορροής ομβρίων του αύλειου χώρου του έργου, αυτόματο πότισμα σύμφωνα με τα σχέδια τη μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων.	όλες οι εργασίες	

Συνολικής δαπάνης: 537.142,18 € και με ΓΕ&ΟΕ 633.827,77 €

Το **ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ** : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Οικοδομικές Εργασίες, αύλειου χώρου) (ΣΒΣ), όλες οι εργασίες, συνολικής δαπάνης 134.814,78 € και με ΓΕ&ΟΕ 159.081,44 €

Το **ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ** : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΓΣ) (Απολογιστικά), κατ'άποκοπή τμήμα 12.646,13, συνολικής δαπάνης 12.646,13 € και με ΓΕ&ΟΕ μειωμένο κατά την μέση έκπτωση 14.088,85 €

Τα τμήματα που υπολείπονται για εκτέλεση ήτοι το **ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ** Μέρος της Σύμβασης, ανέρχονται στο ποσό των 806.998,06 € και με Φ.Π.Α. 1.000.677,59 €

Σήμερα, κατά την ημέρα της διακοπής, βρίσκονται στο εργοτάξιο δοχεία ασφαλικής προεπάλειψης (sinbitum), μεγάλες ποσότητες σιδηρών πλεγμάτων, λατάκια και μεταλλικά κριώματα.

**Επειδή** η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και παραδεκτή.

**ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ****ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ**

Ότι προβαίνουμε από σήμερα στην διακοπή των εργασιών του έργου «6 ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 161, παράγραφος 2γ, του Ν 4412/2016.

Και με επιφύλαξη παντός ετέρου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα, στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Νησιωτικών Δήμων, Αιγάλεω 5 και Κάστορος, Πειραιά, κατ' άρθρον 1.5 της διακήρυξης του ως άνω έργου προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεσή του.

ΑΘΗΝΑ 20-01-2022

ΜΕ ΤΙΜΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΚ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΤΕ  
ΕΡΓΟ: ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΓΡΑΜΜΕΥ 15-17, 15773, ΣΩΓΡΑΦΟΥ  
ΑΦΜ: 996826530 - ΔΟΥ: ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ  
Τηλ./FAX: 210 77 51 094, email: vlassopoulos@qns1.comΜΑΡΙΑ Α. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥΑρ. Πρωτ. 766  
24/3/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ \*  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Ν.Δ.Ταχ.Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος - Πειραιάς  
Ταχ.κώδικας : 185 45  
Πληροφορίες : Αγγελική Ανδριοπούλου  
Τηλέφωνο : 213 1601669  
email : agandriop@gmail.com

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΡΟΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ  
Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου 18010  
kagistri@otenet.gr2. Κ/ΕΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ  
ΓΡΑΜΜΟΥ 15-17 ΣΩΓΡΑΦΟΥ 15773  
vlassopoulou@gmail.com

Κοινοποίηση :

1. Γρ.Αντιπεριφερειάρχη Νήσων (κ.Μπόγρη)
- 2.Γρ. Δ.ντή Τεχνικών Έργων (κ.Παγωτέλη)

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

**ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΥΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: «6 ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ »****Ανάδοχος: . Κ/ΕΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010),
2. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν.3481/2006«Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 1418/1984 και 3263/2004 και του Π.Δ. 609/85»
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α'116/18-6-2008).
7. Το Ν. 4412/2016 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα το άρθρο 161 αυτού
8. Το ΠΔ 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων».
9. Την Ε.6/14-1-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
10. Το Π.Δ.145/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 62398e5a227962d630dfce25 στις 22/03/22 10:56

11. Το από 26-02-2020 εργολαβικό συμφωνητικό και τον φάκελο του έργου του θέματος
12. Την προσφερθείσα μέση έκπτωση ( 36,27%),
13. Την υπ' αριθμ. 1104410/23-12-2021 1<sup>η</sup> Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε η ανάδοχος του έργου «Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ».
15. Το υπ' αριθμ. ΙΡΙΔΑ του Δήμου Αγκιστριού με το οποίο επιβεβαιώνεται η πληρωμή στην ανάδοχο του 7<sup>ου</sup> λογαριασμού την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021
16. Την υπ' αριθμ. ΙΡΙΔΑ 1125479/31-12-2021 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την απόρριψη της Ειδικής Δήλωσης 1104410/23-12-2021
17. Την υπ' αριθμ. 51311/20-1-2022 2<sup>η</sup> Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου «Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ»
18. Το υπ' αριθμ. 76106/1-2-2022 έγγραφο του Δήμου Αγκιστριού με το οποίο επιβεβαιώνεται η μη πληρωμή στην ανάδοχο του 8ου λογαριασμού
19. Την υπ' αριθμ. ΙΡΙΔΑ 96467/7-2-2022 απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας για την αποδοχή της διακοπής εργασιών
20. Την με αρ.πρωτ. 212350/14-3-2022 αίτηση διάλυσης της σύμβασης που επιδόθηκε στην Δ/νουσα Υπηρεσία μέσω δικαστικού επιμελητή.
21. Το υπ' αριθμ. 683/17-3-2022 έγγραφο του Δήμου Αγκιστριού με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή του 8<sup>ου</sup> λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία αυτή.
22. Την επανυποβολή της αίτησης διάλυσης της σύμβασης στον Δήμο Αγκιστριού την οποία διαβίβασε ο Δήμος στην Δ/νουσα Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. πρωτ. 714/21-3-2022 έγγραφο,
23. Το υπ' αριθμ. 713/21-3-2022 επαναληπτικό έγγραφο του Δήμου Αγκιστριού με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή του 8<sup>ου</sup> λογαριασμού μέχρι την 21<sup>η</sup> Μαρτίου 2022.

#### Ε Π Ε Ι Δ Η

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, έχει διαπιστώσει την ορθότητα των αναφερομένων στα ως άνω (20) και (22) αιτήματα διάλυσης της σύμβασης της αναδόχου κοινοπραξίας κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τον Δήμο Αγκιστριού, δηλαδή την μη πληρωμή μέχρι την 21<sup>η</sup> Μαρτίου 2022 του 8<sup>ου</sup> λογαριασμού που υποβλήθηκε την 19<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2021 και απεστάλη θεωρημένος στον Δήμο Αγκιστριού την 29<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022.

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αποδοχή της διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης του έργου « **6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 161 του Ν.4412/16 .

#### Συνημμένα

Τα ως άνω 19-20-21-22 και 23 σχετικά

#### Εσωτερική Διανομή

Α.Ανδρισπούλου  
Στ.Βεϊόγλου  
Α.Σαμουρκασίδου

#### Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

Σταύρος Βεϊόγλου  
Πολιτικός Μηχανικός

24. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε Τον ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010).
25. Το ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
26. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
27. Το ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
28. Το ν.3481/2006«Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 1418/1984 και 3263/2004 και του Π.Δ. 609/85»
29. Το ν. 4412/2016 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα το άρθρο 161 αυτού
30. Το ΠΔ 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων».
31. Την Ε.6/14-1 -2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
32. Το Π.Δ. 145/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
33. Τον υπ' αριθμ. 2943/20.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004272842) διαγωνισμό του Δήμου Αγκιστριού
34. Το υπ' αριθ.456/26-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006349588)εργολαβικό συμφωνητικό και τον φάκελο του έργου με τίτλο «6 θέσιο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγκιστριού»
35. Την προσφερθείσα μέση έκπτωση ( 36,27%),
36. Την υπ'αριθμ. 1104410/23-12-2021 1<sup>η</sup>Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε η ανάδοχος του έργου «Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ».
37. Το υπ'αριθμ. ΙΡΙΔΑ του Δήμου Αγκιστριού με το οποίο επιβεβαιώνεται η πληρωμή στην ανάδοχο του 7<sup>ου</sup> λογαριασμού την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021
38. Την υπ'αριθμ. ΙΡΙΔΑ 1125479/31-12-2021 απόφαση της Δ/νουςας Υπηρεσίας για την απόρριψη της Ειδικής Δήλωσης 1104410/23-12-2021
39. Την υπ'αριθμ. 51311/20-1-2022 2<sup>η</sup> Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου «Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ»
40. Το υπ' αριθμ. 76106/1 -2-2022 έγγραφο του Δήμου Αγκιστριού με το οποίο επιβεβαιώνεται η μη πληρωμή στην ανάδοχο του 8ου λογαριασμού
41. Την υπ'αριθμ. ΙΡΙΔΑ 96467/7-2-2022 απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας για την αποδοχή της διακοπής εργασιών
42. Την με αρ.πρωτ. 212350/14-3-2022 αίτηση διάλυσης της σύμβασης που επιδόθηκε στην Δ/νουςα Υπηρεσία μέσω δικαστικού επιμελητή.
43. Το υπ'αριθμ. 683/17-3-2022 έγγραφο του Δήμου Αγκιστριού με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή του 8<sup>ου</sup> λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία αυτή.
44. Την επανυποβολή της αίτησης διάλυσης της σύμβασης στον Δήμο Αγκιστριού την οποία διαβίβασε ο Δήμος στην Δ/νουςα Υπηρεσία με το υπ'αριθμ. πρωτ. 714/21-3-2022 έγγραφο,
45. Το υπ'αριθμ. 713/21-3-2022 επαναληπτικό έγγραφο του Δήμου Αγκιστριού με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή του 8<sup>ου</sup> λογαριασμού μέχρι την 21<sup>η</sup>Μαρτίου 2022.

46. Την με αρ. πρωτ. 240905/22.03.2022 απόφαση του προϊσταμένου του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων για την αποδοχή της διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «6 Θέσιο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγκιστρίου»

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Ομόφωνα

- Την έγκριση της διάλυσης της υπ' αριθ. 456/ 26-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMN006349588) εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο «6 θέσιο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγκιστρίου», χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 161 του ν.4412/2016
- Την αποστολή πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΟΜΟΤΕΚΑ Α.Ε. – ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ», 2<sup>ο</sup> στη σειρά κατάταξης συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας στον υπ' αριθμ. 2943/20.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004272842) διαγωνισμό του Δήμου Αγκιστρίου, να επεκτείνει την ισχύ της υπ' αριθμ. 107093 προσφοράς του μέχρι την 3<sup>η</sup>/10/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α.

22/2022

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

Ιωάννης Αθανασίου

Δέδε Αργυρώ  
Πάνου Χρήστος  
Τζάνου Αικατερίνη  
Λογοθέτης Διονύσιος  
Τζάνος Νικόλαος  
Δέδες Νεκτάριος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο Πρόεδρος**

**Ιωάννης Αθανασίου**