

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου, της 13<sup>ης</sup> του μηνός Απριλίου του έτους 2024.

Αριθ. Απόφασης: **30/2024**

ΘΕΜΑ: «3<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» συμβατικού ποσού 1.555.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Αναστασίου Δημήτριος.

Στο Αγκίστρι σήμερα την 13<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 1337/08.04.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/18, καθώς και του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136 Α').

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 11 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Ομορφοπούλου Ιωάννα– πρόεδρος
2. Κυπραίου Δήμητρα – γραμματέας
3. Λογοθέτης Αναστάσιος
4. Νικολάου Παναγιώτης
5. Αναστασίου Νικόλαος
6. Αποστόλου Παναγιώτης
7. Τζάνος Διονύσιος
8. Αντωνίου Ευάγγελος
9. Τζάνος Νικόλαος
10. Πάνου Γεώργιος
11. Πάνου Χρήστος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Τζάνου Αικατερίνη – αντιπρόεδρος
2. Δέδε Αργυρώ

Η κ. Πρόεδρος για το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, απέστειλε το εισηγητικό του κ. Δημάρχου, μαζί με τα συνημμένα που το συνοδεύουν, τα οποία έχουν ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ  
Δ/ση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ  
Ταχ. Κώδικας: 180 11  
Τηλέφωνο: 22970 91260  
Webpage: www.agistri-island.gr  
email: kagistri@otenet.gr

Αγκίστρι: 3/4/2024  
Αρ. Πρωτ.: ΔΥ

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΘΕΜΑ:** « 3<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» συμβατικού ποσού 1.555.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

**Σχετ.:** Το υπ' αριθμ. 382919/26-3-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» συμβατικού ποσού 1.555.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 26/7/2024 για την προμήθεια των υλικών και 26/10/2024 για την τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης.

Ο Δήμαρχος  
Αναστασίου Δημήτριος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ  
Τμήμα Τ.Υ.Ν.Δ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος  
Ταχ. κώδικας : Τ.Κ. 18545 - Πειραιάς  
Τηλέφωνο : 213.1601662  
Πληροφορίες : Α. Σαμουρκασίδου  
Email : dtexnikon.pn@patt.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ  
Αρ. Πρωτ. 1251/01-04-2024

**ΘΕΜΑ: 3<sup>η</sup> Παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», συμβατικού ποσού 1.555.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)**

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

#### Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Την υπ' αριθ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ.: 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 / τ.Β' / 11.05.2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών».



5. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
7. Το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
8. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
9. Το από 25/01/2023 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 1.555.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) κατά το οποίο η προβλεπόμενη διάρκεια για την παράδοση της προμήθειας είναι **εννέα (9) μήνες** και για την δοκιμαστική λειτουργία **τρεις (3) μήνες** (βάσει του άρθρου 3 της σύμβασης), ήτοι συνολική διάρκεια μέχρι την **26/01/2024**.
10. Την υπ' αριθ. 154473/07-02-2023 απόφαση ορισμού επίβλεψης της εν θέματι σύμβασης.
11. Την αριθ. 510029/28-04-2023 τροποποίηση της απόφασης ορισμού επίβλεψης, της εν θέματι σύμβασης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
12. Την υπ' αριθ. 76/13-12-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγκιστρίου (ΑΔΑ: ΨΝΞ5Ω6Σ-ΧΟ4) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 26/04/2024.
13. Την υπ' αριθ. 11/30-01-2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγκιστρίου (ΑΔΑ: 68ΖΧΩ6Σ-Κ6Λ) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 26/04/2024 για την παράδοση των υλικών και 26/07/2024 για την τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία η οποία συμπαρασύρεται από την παράδοση των υλικών.
14. Το από **22/03/2024** εμπρόθεσμο αίτημα της Αναδόχου εταιρείας προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως την **26/07/2024** για την παράδοση των υλικών της σύμβασης και **26/10/2024** για την δοκιμαστική λειτουργία, καθώς εξακολουθούν να εκκρεμούν από πλευράς Δήμου οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για την λειτουργία της εγκατάστασης.
15. Τις γενικές συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.

**Ε Π Ε Ι Δ Η**

1. Η αίτηση του οικονομικού φορέα **"ECOTECH Ε.Π.Ε."** για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16,
2. Με την ανωτέρω αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά συνολική παράταση προθεσμίας κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως **26/07/2024** για την προμήθεια υλικών και **26/10/2024** για την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς όπως προαναφέρθηκε, εκκρεμούν οι αναγκαίες εργασίες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για την λειτουργία της.
3. Η καθυστέρηση των εργασιών του έργου του θέματος, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού βρίσκεται ήδη στους χώρους της εγκατάστασης.

**Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α**

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/16, την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως **26/07/2024** για την προμήθεια υλικών και **26/10/2024** για την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας **"ECOTECH Ε.Π.Ε."**, προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

**Συνημμένα**

Η από 22/03/2024 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας σε φωτοαντίγραφο.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.**

**Κοινοποίηση:**  
**"ECOTECH Ε.Π.Ε."**  
E-mail: [info@ecotech.gr](mailto:info@ecotech.gr)

**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ**

Αρχιτέκτων Μηχανικός





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000452401000

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 245, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ. 17122

ΤΗΛ. (0030) 210 9424137-9423034 FAX. (0030) 210 9429670 Email : info@ecotech.gr

Σελίδα 1 από 2

ΠΡΟΣ:

Αθήνα, 22.03.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ.: ΤΣ/δλ/9148/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ &amp; ΥΠΟΛΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ &amp; ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Ν.Δ

Υπ' όψιν: Επιβλέπουσας Μηχανικού κας Αναστασίας Σαμουρκασίδου**ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ****ΣΥΜΒΑΣΗΣ****«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ  
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»**

Σχετ:

- (α) Τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας
- (β) Το από 25/01/2023 Συμφωνητικό Προμήθειας
- (γ) Η από 24/02/2023 επιστολή μας με αρ. πρωτ. ΤΣ/δλ/9069/2023
- (δ) Η από 25/09/2023 επιστολή μας με αρ. πρωτ. ΤΣ/δλ/9108/2023
- (ε) Η από 05/12/2023 επιστολή μας με αρ. πρωτ. ΤΣ/δλ/9127/2023
- (στ) Η από 22/12/2023 επιστολή μας με αρ. πρωτ. ΤΣ/δλ/9134/2023
- (ζ) Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

Στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης του θέματος βάσει του άρθρου 3 – Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης «η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες για την παράδοση της προμήθειας και τρεις (3) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία δηλαδή από την υπογραφή της και μέχρι 26/01/2024.»

Δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και νερό στον χώρο παράδοσης όπως είχαμε ζητήσει με τα (γ) και (ε) σχετικά και παρόλο που είχαμε αιτηθεί 2 τρίμηνες παρατάσεις με τα (δ) και (στ) σχετικά, αιτούμαστε νέα παράταση του

\\File-server\\Users\_Shared\_Folders\\Dimitra\\OFFERS\\9148.doc



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000452401000

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 245, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ. 17122

ΤΗΛ. (0030) 210 9424137-9423034 FAX. (0030) 210 9429670 Email : info@ecotech.gr

Σελίδα 2 από 2

χρονοδιαγράμματος κατά τρεις επιπλέον (3) μήνες προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία και διατελούμε.

Με τιμή  
για την ECOTECH Ε.Π.Ε.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Sarmpanis".

Τ. Σαρμπάνης  
Διευθυντής Ομάδας Έργου

Η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.



[9]

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το εισηγητικό του κ. Δημάρχου, μαζί με τα συνημμένα που το συνοδεύουν και τις τοποθετήσεις των κ.κ. Συμβούλων

### **Αποφασίζει**

Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» συμβατικού ποσού 1.555.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) για τρεις μήνες έως 26/07/2024 για την προμήθεια και έως 26/10/2024 για την λειτουργία.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 30/2024.

#### **Η Πρόεδρος**

Ομορφοπούλου Ιωάννα

#### **Ο Αντιπρόεδρος**

##### **Τα Μέλη**

Κυπραίου Δήμητρα  
Νικολάου Παναγιώτης  
Αναστασίου Νικόλαος  
Αποστόλου Παναγιώτης  
Τζάνος Διονύσιος  
Αντωνίου Ευάγγελος  
Τζάνος Νικόλαος  
Πάνου Γεώργιος  
Πάνου Χρήστος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Η Πρόεδρος του Συμβουλίου**

**Ομορφοπούλου Ιωάννα**