

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 6/2022, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου.

Αριθ. Απόφασης: 23/2022**ΘΕΜΑ:** 2^η παράταση προθεσμίας που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγκιστρίου»

Στο Αγκίστρι σήμερα 12^η του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 – 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγκιστρίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 900/8.4.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις:

- α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019,
- β) του άρθρου 10 της υπ'αριθμ.55/11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
- γ) της με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών
- δ) της υπ' αριθμ. 40/2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ με αρ. πρωτ.:20930/31.3.2020 ως προς τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων προς τους Δήμους της Χώρας και
- ε) του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β), (γ) και (δ) διατάξεις.

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι έδωσαν την ψήφο τους ηλεκτρονικά από ώρα 11:00 – 12:00, και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αθανασίου Ιωάννης – Πρόεδρος
2. Δέδε Αργυρώ – αντιπρόεδρος
3. Πάνου Χρήστος– τακτικό μέλος
4. Τζάνου Αικατερίνη – τακτικό μέλος
5. Λογοθέτης Διονύσιος– τακτικό μέλος
6. Τζάνος Νικόλαος – τακτικό μέλος
7. Δέδες Νεκτάριος – αναπληρωματικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δαλακούρας Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος

Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή, την αίτηση του αναδόχου και το υπ' αριθμ. 144532/31.2.2022 έγγραφο του ΤΤΥΝΔ το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Ν.Δ.

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος - Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας : 18545
Πληροφορίες : Ε. Ραφαηλάκη
Τηλέφωνο : 213.1601677
Φαξ : 213.1601671
e-mail : erafailaki@patt.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. 486
22/2/2022

Αρ. Πρωτ. : 144532
Ημ/νία : 21/02/22

Πειραιάς,

ΠΡΟΣ: Δήμο Αγκιστρίου
Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου
ΤΚ 18010
kgistri@otenet.gr

ΚΟΙΝ: ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Η. Πολυτεχνείου, Νέα Είσοδος
Τ.Κ. 24100 - Καλαμάτα
E-mail: kvorvilas@gmail.com

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: 2^η Παράταση της προθεσμίας που αφορά την Προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αγκιστρίου», συμβατικού αντικειμένου 128.464,00 € με Φ.Π.Α. 24% αναδόχου Εταιρίας «Βορβίλας Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ο.Ε».

ΣΧΕΤ. : Η με αρ. πρωτ. 102310/08-02-2022 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α' /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Την υπ' αριθμ: 37419 / 13479 / 08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ: 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 / τ.Β' / 11.05.2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων

συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42 αρμοδιότητας των Περιφερειών)

5. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα και τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.

6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»

7. Το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

8. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.

9. την υπ. αριθ. 120/2020 (ΑΔΑ:6Ο8ΛΩ6Σ-Γ7Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστριού, περί λήψης απόφασης επί του 22-10-2020 Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ(α/α 85544), με το οποίο αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Βορβίλας Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ο.Ε» ως οριστικός ανάδοχος της ως άνω Προμήθειας.

10. το υπ' αριθ. πρωτ. 3268/20-10-2021 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009434837 2021-10-27) μεταξύ του Δήμου Αγκιστριού και του αναδόχου με την επωνυμία «Βορβίλας Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ο.Ε» αναδόχου της εν θέματι Προμήθειας.

11. τον με αρ. πρωτ. 922575/ 02-11-2021 Έγγραφο Ορισμού Επιβλέποντα από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Πειραιώς και Νήσων

12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο της Προμήθειας, σύμφωνα με τα οποία η Προμήθεια έχει συνολική προθεσμία περαίωσης 2 ημερολογιακούς μήνες από τον Ορισμό Επιβλέποντα, ήτοι μέχρι και την 02-01-2022.

13. Την υπ' αρ. 106/2021 (Συνεδρίαση 18η/24-12-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστριού, με την οποία εγκρίθηκε παράταση κατά δύο (2) μήνες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης ήτοι μέχρι 02/03/2022.

14. Το από 08-02-2022 έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας, με το οποίο αιτείται την παράταση προθεσμίας παράδοσης των υλικών κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 02/05/2022, λόγω του ότι οι χώροι που προορίζονται να τοποθετηθούν τα όργανα της εν λόγω Προμήθειας δεν είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποβάσεις για την εγκατάσταση των οργάνων και των δαπέδων ασφαλείας.

15. Τις γενικές συνθήκες παράδοσης των υλικών της Προμήθειας

ΕΠΕΙΔΗ

1. Η αίτηση της Αναδόχου εταιρείας «Βορβίλας Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ο.Ε» για παράταση των υλικών της Προμήθειας του θέματος, υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.
2. Οι χώροι που προορίζονται να τοποθετηθούν τα όργανα της εν λόγω Προμήθειας δεν είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποβάσεις για την εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας και των οργάνων
4. Η καθυστέρηση της παράδοσης των υλικών της Προμήθειας του θέματος, δεν αφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου γ του άρθρου 206 του Ν. 4412/16, την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του χρόνου παράδοσης των υλικών της Προμήθειας του θέματος, κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και την **02-05-2022**, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας «Βορβίλας Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ο.Ε».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η από 08-02-2022 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας σε φωτοαντίγραφο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Αρχείο Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. (Ε Ραφσηλάκη)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Διανομή μέσω 'ΉΡΙΑΔΑ' με UID: 62136e4a5b49dcae4bc59011 στις 21/02/22 13:03
Σελίδα 3 από 3

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα, τις διατάξεις του Ν. 4112/2016 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4623/2019,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα χορηγεί παράταση προθεσμίας (2^η) εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» κατά δύο μήνες, ήτοι 2/5/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 23/2022

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αθανασίου

Τα Μέλη

Δέδε Αργυρώ
Πάνου Χρήστος
Τζάνου Αικατερίνη
Λογοθέτης Διονύσιος
Τζάνος Νικόλαος
Δέδες Νεκτάριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αθανασίου