

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 7/2023, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου, της 31^{ης} του μηνός Ιουλίου του έτους 2023.

Αριθ. Απόφασης: **52/2023**

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για αίτηση παράτασης αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μετόχι». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος»

Στο Αγκίστρι σήμερα την 31^η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αγκιστρίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 2539/25.07.2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 12 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τζάνου Αικατερίνη- πρόεδρος
2. Ζησόπουλος Γεώργιος – αντιπρόεδρος
3. Λογοθέτης Διονύσιος – γραμματέας
4. Πάνου Χρήστος
5. Τζάνος Νικόλαος
6. Δέδε Αργυρώ
7. Δέδες Νεκτάριος
8. Αναστασίου Δημήτριος
9. Νικολάου Ευάγγελος
10. Σκορδίλης Σταμάτιος
11. Λογοθέτης Αναστάσιος
12. Δαλακούρας Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δέδες Αλέξανδρος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Αγκιστρίου.

Παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαρίκα Καρακατσάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Το ΔΣ αποφάσισε να εντάξει και τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η κ. Πρόεδρος για το 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στην εισήγηση του κ. Δημάρχου, καθώς στα έγγραφα που τη συνοδεύουν, τα οποία έχουν ως εξής:

[2]

**ΕΥΡΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιώτικων Δήμων
Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος - Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας : 185 31
Πληροφορίες : Αγγ. Ανδριοπούλου
Τηλέφωνο : 2131601669
Fax : 2131601671

Αρ. Πρωτ. : 646034
 Ημερ. : 28/07/23

αρ. υπ.φ. :
52/2023

Πειραιάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
 Αρ. Πρωτ. : 2601/31-07-2023

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Θέμα: Γνωμοδότηση για αίτηση παράτασης αναδόχου.

Σχετικό: (α) Η από 20/05/2023 αίτηση του αναδόχου στο Δ. Αγκιστρίου και στην Υπηρεσία μας με ΙΡΙΔΑ 2560/27-07-2023.

Σας αποστέλλουμε σε φωτοαντίγραφο την ως άνω (α) σχετ. αίτηση του αναδόχου του έργου « **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙ**» με την οποία ζητά να δοθεί τρίμηνη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, που λήγει στις 30-05-2023. Ήτοι έως την 31/08/2023, επικαλούμενος λόγους για το αίτημα αυτό.

Η Υπηρεσία μας αποδέχεται τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος και γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης παράτασης εργασιών για το αιτούμενο διάστημα των τεσσάρων μηνών ,δηλαδή έως 31 -08-2023.

Συνημμένα
 Το ως άνω (α) σχετικό

Κοινοποίηση
 Arte constructions
 Ξενοφώντος 42, Γλυφάδα
 Τ.Κ. 166 75

Εσωτ. Διανομή
 Αγγ. Ανδριοπούλου

Ο Προϊστάμενος

Σταύρος Βειόγλου
Πολιτικός μηχανικός

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c39bb500283739961d36d9 στις 28/07/23 13:47

Η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

[3]

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του κ. Δημάρχου και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,

Αποφασίζει

Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση του αναδόχου του έργου: « Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μετόχι» έως 31/08/2023.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 52/2023.

Η Πρόεδρος
Τζάνου Αικατερίνη

Ο Αντιπρόεδρος
Ζησόπουλος Γεώργιος

Τα Μέλη
Τζάνος Νικόλαος
Δέδες Νεκτάριος
Δέδε Αργυρώ
Αναστασίου Δημήτριος
Νικολάου Ευάγγελος
Δαλακούρας Κωνσταντίνος
Πάνου Χρήστος
Λογοθέτης Διονύσιος
Λογοθέτης Αναστάσιος
Σκορδίλης Σταμάτιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Τζάνου Αικατερίνη