

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2023 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου, της 13^{ης} του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023.

Αριθ. Απόφασης: **77/2023**

ΘΕΜΑ: Παράταση περαίωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» του Δήμου Αγκιστρίου.
Εισηγητής: ο κ^{ος} Δήμαρχος

Στο Αγκίστρι σήμερα την 13^η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 4182/07.12.2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τζάνου Αικατερίνη– πρόεδρος
2. Πάνου Χρήστος
3. Τζάνος Νικόλαος
4. Δέδε Αργυρώ
5. Δέδες Νεκτάριος
6. Αναστασίου Δημήτριος
7. Λογοθέτης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δέδες Αλέξανδρος
2. Σκορδίλης Σταμάτιος
3. Νικολάου Ευάγγελος
4. Ζησόπουλος Γεώργιος – αντιπρόεδρος
5. Λογοθέτης Διονύσιος – γραμματέας
6. Δαλακούρας Κωνσταντίνος

Η συνεδρίαση κρίνεται ΕΚΤΑΚΤΗ λόγω αυξημένων αναγκών του δήμου για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του

Η κ. Πρόεδρος για το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, απέστειλε την εισήγηση του Δημάρχου Αγκιστρίου, η οποία έχει ως εξής:

[2]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Παράταση περαίωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» του Δήμου Αγκιστρίου

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε παράταση περαίωσης κατασκευής του πιο πάνω έργου κατά 46 ημέρες, ήτοι έως 3/02/2025, για τους παρακάτω λόγους :

1. Λόγω καθυστέρησης έγκρισης αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων (αρ. πρωτ. 335427 /17-07-2023).
από 14-07-23 έως 17-07-23 : 4 ημέρες
2. Λόγω απαγόρευσης εργασιών από 19-06-23 έως 8-10-23 στους οικισμούς Σκάλα και Μετόχι (βαρυτικούς αγωγούς) σύμφωνα με το υπ. αρ. 2028/19-06-23 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου.
από 13-09-23 έως 28-09-23 : 16 ημέρες
3. Λόγω καθυστέρησης έγκρισης νέας αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων (έγγραφο με αρ. πρωτ. 457423 /28-09-23 & 493013/18-10-23).
από 29-09-23 έως 18-10-23 : 21 ημέρες
4. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω υπερβολικών θερμοκρασιών (καύσωνας)
από 19-07-23 έως 21-07-23 : 3 ημέρες
5. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω της θεομηνίας Daniel
από 5-09-23 έως 6-09-23 : 2 ημέρες

Με Εκτίμηση

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Αθανασίου

[3]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. 3648/27-10-2023

Αρ. Πρωτ. : 1315882
Ημερία : 27/10/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

Πειραιάς

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιώτικων Δήμων
Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 και Κάστορος – Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας : 185 45
Πληροφορίες : Ευφρ. Φούφλια
Τηλέφωνο : 2131601680
Fax : 2131601671

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

**Θέμα: Εισήγηση για αίτημα παράτασης αναδόχου Κ/Ε για την εκτέλεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ».**

Σχετικό: Το με αρ. πρωτ. 1304389/26-10-2023 αίτημα του αναδόχου.

Σας διαβιβάζουμε το εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» με το οποίο ζητά παράταση έως την 03/02/2025 (ήτοι κατά 46 ημέρες).

Οι λόγοι που επικαλείται είναι η καθυστέρηση έγκρισης αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων (αρ. πρωτ. 335427 /17-07-2023), η απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών από 19-06-23 έως 8-10-23 στους οικισμούς Σκάλα και Μετόχι (βαρυτικούς αγωγούς) σύμφωνα με το υπ. αρ. 2028/19-06-23 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου, η καθυστέρηση έγκριση νέας αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων (έγγραφο με αρ. πρωτ. 457423 /28-09-23 & 493013/18-10-23) καθώς και η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω υπερβολικών θερμοκρασιών (καύσωνας) από 19-07-23 έως 21-07-23 και η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω της θεομηνίας Daniel από 5-09-23 έως 6-09-23.

Η Υπηρεσία μας αποδέχεται τους λόγους που επικαλείται στην εμπρόθεσμη αίτησή του και εισηγείται υπέρ της χορήγησης παράτασης εργασιών έως και τις 03/02/2025 (κατά 46 ημέρες) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16 με παράλληλη μετάθεση και των τμηματικών προθεσμιών.

Συνημμένα

Το ως άνω (α) σχετικό

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ

Κοινοποίηση

Κ/Ε ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. –
ΛΑΖΑΡ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
email trianstam@gmail.com

Σταύρος Βεϊόγλου
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτ.διανομή

Ευφρ. Φούφλια
Κων/νος Χατζηκωνσταντίνου

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΑΔΑ' με UID: 653b8ef3ec7923460a3f2b07 στις 27/10/23 13:33

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Παράταση περαίωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» του Δήμου Αγκιστρίου

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε παράταση περαίωσης κατασκευής του πιο πάνω έργου κατά 46 ημέρες, ήτοι έως 3/02/2025, για τους παρακάτω λόγους :

1. Λόγω καθυστέρησης έγκρισης αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων (αρ. πρωτ. 335427 /17-07-2023).
από 14-07-23 έως 17-07-23 : 4 ημέρες
2. Λόγω απαγόρευσης εργασιών από 19-06-23 έως 8-10-23 στους οικισμούς Σκάλα και Μετόχι (βαρυτικούς αγωγούς) σύμφωνα με το υπ. αρ. 2028/19-06-23 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου.
από 13-09-23 έως 28-09-23 : 16 ημέρες
3. Λόγω καθυστέρησης έγκρισης νέας αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων (έγγραφο με αρ. πρωτ. 457423 /28-09-23 & 493013/18-10-23).
από 29-09-23 έως 18-10-23 : 21 ημέρες
4. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω υπερβολικών θερμοκρασιών (καύσωνας)
από 19-07-23 έως 21-07-23 : 3 ημέρες
5. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω της θεομηνίας Daniel
από 5-09-23 έως 6-09-23 : 2 ημέρες

Με Εκτίμηση

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Αθανασίου

[5]

Η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Δημάρχου

Αποφασίζει

Ομόφωνα εγκρίνει παράταση περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» του Δήμου Αγκιστρίου

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 77/2023.

Η Πρόεδρος

Τζάνου Αικατερίνη

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Τζάνος Νικόλαος

Δέδες Νεκτάριος

Δέδε Αργυρώ

Αναστασίου Δημήτριος

Πάνου Χρήστος

Λογοθέτης Αναστάσιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Τζάνου Αικατερίνη