



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2023 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου, της 13^{ης} του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023.

Αριθ. Απόφασης: **76/2023**

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ>>, συμβατικού ποσού 1.555.000,00ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%) Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος

Στο Αγκίστρι σήμερα την 13^η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 4182/07.12.2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τζάνου Αικατερίνη– πρόεδρος
2. Πάνου Χρήστος
3. Τζάνος Νικόλαος
4. Δέδε Αργυρώ
5. Δέδες Νεκτάριος
6. Αναστασίου Δημήτριος
7. Λογοθέτης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δέδες Αλέξανδρος
2. Σκορδίλης Σταμάτιος
3. Νικολάου Ευάγγελος
4. Ζησόπουλος Γεώργιος – αντιπρόεδρος
5. Λογοθέτης Διονύσιος – γραμματέας
6. Δαλακούρας Κωνσταντίνος

Η συνεδρίαση κρίνεται ΕΚΤΑΚΤΗ λόγω αυξημένων αναγκών του δήμου για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του

[2]

Η κ. Πρόεδρος για το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, απέστειλε την εισήγηση του Δημάρχου Αγκιστρίου, η οποία έχει ως εξής:



 Αρ. Πρωτ. : 1198411
 Ημ/νία : 04/10/23



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
 Τμήμα Τ.Υ.Ν.Δ.
 Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
 Ταχ. κώδικας : Τ.Κ. 18545 - Πειραιάς
 Τηλέφωνο : 213.1601662
 Πληροφορίες : Α. Σαμουρκασίδου
 Email : dtexnikon.pn@patt.gov.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
 Αρ. Πρωτ. 3555/16-10-2023
 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», συμβατικού ποσού 1.555.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Την υπ' αριθ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ.: 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 / Τ.Β' / 11.05.2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών».

Διανομή μέσω ΤΡΙΔΑ με UID: 651bea876629ccce377e314c στις 04/10/23 11:43

5. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
7. Το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
8. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
9. Το από 25/01/2023 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 1.555.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) κατά το οποίο η προβλεπόμενη διάρκεια για την παράδοση της προμήθειας είναι **εννέα (09) μήνες** και για την δοκιμαστική λειτουργία **τρεις (03) μήνες**, ήτοι συνολική διάρκεια μέχρι την **26/01/2024**.
10. Την υπ' αριθ. 154473/07-02-2023 απόφαση ορισμού επίβλεψης της εν θέματι σύμβασης.
11. Την αριθ. 510029/28-04-2023 τροποποίηση της απόφασης ορισμού επίβλεψης, της εν θέματι σύμβασης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
12. Το από **25/09/2023** εμπρόθεσμο αίτημα της Αναδόχου εταιρείας προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως την **26/04/2024** καθώς εκκρεμούν οι αναγκαίες εργασίες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για την λειτουργία της εγκατάστασης.
13. Τις γενικές συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση του οικονομικού φορέα "**ECOTECH Ε.Π.Ε.**" για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16,
2. Με την ανωτέρω αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας κατά **τρεις (3) μήνες** δηλαδή έως και τις **26/04/2024**, καθώς εκκρεμούν οι αναγκαίες εργασίες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για την λειτουργία της εγκατάστασης.
3. Η καθυστέρηση των εργασιών του έργου του θέματος, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/16, την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως την **26/04/2024** και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας "ECOTECH Ε.Π.Ε.", προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Συνημμένα

Η από 25/09/2023 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας σε φωτοαντίγραφο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ

Κοινοποίηση:

"ECOTECH Ε.Π.Ε."

E-mail: info@ecotech.grΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

[5]

Η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Δημάρχου

Αποφασίζει

Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση έως 26/04/2024 της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης :<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ>>, συμβατικού ποσού 1.555.000,00ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%)

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 76/2023.

Η Πρόεδρος

Τζάνου Αικατερίνη

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Τζάνος Νικόλαος

Δέδες Νεκτάριος

Δέδε Αργυρώ

Αναστασίου Δημήτριος

Πάνου Χρήστος

Λογοθέτης Αναστάσιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Τζάνου Αικατερίνη