



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου, της 30^{ης} του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024.

Αριθ. Απόφασης: **11/2024**

ΘΕΜΑ: «2η Παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», συμβατικού ποσού 1.555.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Εισηγητής κ. Δήμαρχος»

Στο Αγκίστρι σήμερα την 30^η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 314/23.01.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) καθώς και του άρθρου 78 του Ν. 4954/22.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 11 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ομορφοπούλου Ιωάννα– πρόεδρος
2. Λογοθέτης Αναστάσιος
3. Τζάνος Διονύσιος
4. Αποστόλου Παναγιώτης
5. Κυπραίου Δήμητρα
6. Πάνου Γεώργιος
7. Νικολάου Παναγιώτης
8. Πάνου Χρήστος
9. Τζάνου Αικατερίνη
10. Δέδε Αργυρώ
11. Τζάνος Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναστασίου Νικόλαος
2. Αντωνίου Ευάγγελος

Το **1^ο θέμα** Η.Δ. **διαγράφεται**

Στο **7^ο θέμα** της Η.Δ. ο τίτλος διαμορφώνεται ως εξής: Συγκρότηση σχολικής επιτροπής Α' βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αγκιστρίου», εισηγητής κ. Αντιδήμαρχος Πάνου Γεώργιος

[2]

Στην εισήγηση του **2^{ου} θέματος** διορθώνεται η λέξη «Υδρας» σε «Αγκιστρίου».
Στην εισήγηση του **3^{ου} θέματος** διορθώνεται το 270/17.01.2024 σε 327/24.01.2024
Αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση θέματος εκτός Η.Δ.
Ο κος Αποστόλου Παναγιώτης αναχώρησε πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος Η.Δ. και προσήλθε κατά τη συζήτηση του.

Η κ. Πρόεδρος για το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, απέστειλε το εισηγητικό του θέματος, το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Δ/ση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ταχ. Κώδικας: 180 11

Τηλέφωνο: 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

Web page: www.agistri-island.gre mail: kagistri@otenet.gr

Αγκίστρι: 24/01/2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: 2η Παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», συμβατικού ποσού 1.555.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/16, την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 26/07/2024 και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας "ECOTECH Ε.Π.Ε.", προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση της εγκατάστασης

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Αναστασίου



Εσωτερική διανομή:
Διοικητική Υπηρεσία



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ**

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Τμήμα Τ.Υ.Ν.Δ.

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Ταχ. κώδικας : Τ.Κ. 18545 - Πειραιάς
Τηλέφωνο : 213.1601662
Πληροφορίες : Α. Σαμουρκασίδου
Email : dtexnikon.pn@patt.gov.gr

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**

Αρ. Πρωτ. 216
19/1/2024

ΘΕΜΑ: 2^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», συμβατικού ποσού 1.555.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Την υπ' αριθ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ.: 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 / τ.Β' / 11.05.2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών».

5. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
7. Το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
8. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
9. Το από 25/01/2023 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 1.555.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) κατά το οποίο η προβλεπόμενη διάρκεια για την παράδοση της προμήθειας είναι **εννέα (9) μήνες** και για την δοκιμαστική λειτουργία **τρεις (3) μήνες** (βάσει του άρθρου 3 της σύμβασης), ήτοι συνολική διάρκεια μέχρι την **26/01/2024**.
10. Την υπ' αριθ. 154473/07-02-2023 απόφαση ορισμού επίβλεψης της εν θέματι σύμβασης.
11. Την αριθ. 510029/28-04-2023 τροποποίηση της απόφασης ορισμού επίβλεψης, της εν θέματι σύμβασης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.
12. Την υπ' αριθ. 76/13-12-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγκιστρίου (ΑΔΑ: ΨΝΕ5Ω6Σ-ΧΟ4) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι μέχρι τις 26/04/2024.
13. Το από **22/12/2023** εμπρόθεσμο αίτημα της Αναδόχου εταιρείας προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως την **26/07/2024** καθώς εξακολουθούν να υφίστανται σε εκκρεμότητα οι αναγκαίες εργασίες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για την λειτουργία της εγκατάστασης.
14. Τις γενικές συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση του οικονομικού φορέα **"ECOTECH Ε.Π.Ε."** για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16,
2. Με την ανωτέρω αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας κατά **τρεις (3) μήνες** δηλαδή έως και τις **26/07/2024**, καθώς όπως προαναφέρθηκε,

εκκρεμούν οι αναγκαίες εργασίες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για την λειτουργία της εγκατάστασης.

3. Η καθυστέρηση των εργασιών του έργου του θέματος, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού βρίσκεται ήδη στους χώρους της εγκατάστασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/16, την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως την **26/07/2024** και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας "**ECOTECH Ε.Π.Ε.**", προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Συνημμένα

Η από 22/12/2023 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας σε φωτοαντίγραφο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

Κοινοποίηση:

"ECOTECH Ε.Π.Ε."

E-mail: info@ecotech.gr

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

[6]

Η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το εισηγητικό που στάλθηκε

Αποφασίζει

Ομόφωνα εγκρίνει τη 2^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», συμβατικού ποσού 1.555.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για τρεις (3)
μήνες, ήτοι 26/07/2024.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 11/2024.

Η Πρόεδρος
Ομορφοπούλου Ιωάννα

Ο Αντιπρόεδρος
Τζάνου Αικατερίνη

Τα Μέλη
Λογοθέτης Αναστάσιος
Τζάνος Διονύσιος
Αποστόλου Παναγιώτης
Κυπραίου Δήμητρα
Πάνου Γεώργιος
Νικολάου Παναγιώτης
Πάνου Χρήστος
Δέδε Αργυρώ
Τζάνος Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Ομορφοπούλου Ιωάννα