



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2024, συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου.

Αριθ. Απόφασης: 10/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας για την παροχή της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Στο Αγκίστρι σήμερα 20^η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγκιστρίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 609/16.2.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αναστασίου Δημήτριος – πρόεδρος
2. Δέδε Αργυρώ - αντιπρόεδρος
3. Λογοθέτης Αναστάσιος
4. Πάνου Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνίου Ευάγγελος – δικαιολογημένα απών

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση δεν ηχογραφήθηκε λόγω προβλήματος της συσκευής.

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος) εισηγούμενος το 3^ο θέμα της Η.Δ υποβάλλει στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγηση του, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Δ/ση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ
Ταχ. Κώδικας: 180 11
Τηλέφωνο: 22970 91260
Webpage: www.agistri-island.gr
email: kagistri@otenet.gr

Αγκίστρι: 15/2/2024
Αρ. Πρωτ.: ΔΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας για την παροχή της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»
Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 1715610/8-2-2024 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σύμφωνα με το οποίο η επιβλέπουσα υπηρεσία αποδέχεται τους λόγους που επικαλείται στην αίτηση του ο ανάδοχος ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε για την παράταση προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» έως 21/03/2024, εισηγούμαστε την έγκριση με απόφασή σας της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», κατά (1) μήνα, δηλαδή μέχρι 21/03/2024.



Συνημμένα: 1) Έγγραφο επιβλέπουσας υπηρεσίας
2) Αίτηση Αναδόχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. 500
9/2/2024

Αρ. Πρωτ.: 171510
Ημ/νία: 08/02/24

Πειραιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Ν.Δ.

ΠΡΟΣ: Δήμος Αγκιστρίου

ΚΟΙΝ: «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»
Αγίας Ειρήνης 12, Άλιμος,
Τ.Κ. 17455
E-mail: info@egetor.gr

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος - Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας : 18545
Πληροφορίες : Ε. Ραφαηλάκη
Τηλέφωνο : 213.1601677
Φαξ : 213.1601671
e-mail : erafailaki@patt.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: 1^η Παράταση της προθεσμίας την Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**» του Δήμου Αγκιστρίου, συμβατικού αντικειμένου **58.872,47 €** με Φ.Π.Α. 24% αναδόχου εταιρείας «**ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.**».

ΣΧΕΤ. : (α) Το υπ'αριθμ. 168099 /08-02-2023 έγγραφο του Αναδόχου

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Την υπ' αριθμ: 37419 / 13479 / 08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ: 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 / Τ.Β' / 11.05.2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»

5. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
7. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
8. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
9. Τα άρθρα 145 και 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021
10. Την υπ. αριθ. 199/3034/31-8-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΑΩΔΡΔ013426699) Απόφαση του Δημάρχου Αγκιστρίου με την οποία αναθέτει την εκτέλεση της ως άνω Παροχής Υπηρεσίας στην Εταιρία «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 2,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
11. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3232/18-09-2023 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013448569 2023 -09-21) μεταξύ του Δήμου Αγκιστρίου και της Εταιρίας «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.», αναδόχου της εν θέματι Παροχής Υπηρεσίας.
12. Τον υπ' αριθ. πρωτ. 1138691/22-09-2023 Ορισμό Επιβλέποντα από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων Πειραιώς και Νήσων
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου, σύμφωνα με τα οποία το έργο έχει συνολική προθεσμία περαίωσης πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι και την 18-02-2024.
14. Το από 08/02/2024 έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας, με το οποίο αιτείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως την 21/03/2024, λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν είναι εφικτή η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται η Ανάδοχος εταιρεία και συγκεκριμένα:
 - Στην περιοχή Θέση Σκληρή Γ (από Άγιο Νικόλαο μέχρι Βίλα Καπέλη) όπου από τη μελέτη προβλέπεται αντικατάσταση παλαιού αγωγού ύδρευσης σε μήκος περίπου 150μ., από νέο αγωγό, διαμέτρου Φ90, δε δύναται να γίνουν αυτή την περίοδο οι προβλεπόμενες εργασίες λόγω εκτέλεσης εξω συμβατικών εργασιών (εκτέλεση έργου διαφορετικού Αναδόχου).
15. Τις γενικές συνθήκες εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση της Αναδόχου εταιρείας «**ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.**» για παράταση των εργασιών της παροχής υπηρεσίας του θέματος, υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 184 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει.
2. Η καθυστέρηση των εργασιών του έργου του θέματος, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει, την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών του θέματος, κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι και την **21/03/2024**, “**με αναθεώρηση**”, ήτοι **χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.**Α/Α****ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Η από 08/02/2024 αίτηση της
Αναδόχου εταιρείας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Αρχείο Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. (Ε Ραφαηλάκη)

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε .

Αγίας Ειρήνης -12, Άλιμος

Τηλ: 210 9711015 Fax : 210 9709472

Αθήνα 07 – 02 - 2024

Αρ. Πρωτ:

Προς :

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Δ.ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

2. ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Αγκίστρι

Τ.Κ. 18011

Τηλ. 22970 91260

Φαξ: 22970 91000

Email: kagistri@otenet.gr

Έργο : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ »**Θέμα : Παράταση προθεσμίας**

Αναφορικά με την με αρ. πρωτ. 3232/18-09-2023 (ΑΔΑΜ : 23SYMV013448569 2023-09-21) σύμβαση για την «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Αγκιστρίου», της οποίας είμαστε ανάδοχοι, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Α. Στο άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης ορίζεται «Οι εργασίες της σύμβασης θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.»...

Β. Σύμφωνα με τη μελέτη, στην θέση Σκληρή Γ (από Άγιο Νικόλαο μέχρι Βίλα Καπέλη) προβλεπόταν αντικατάσταση του υπάρχοντος παλαιού αγωγού ύδρευσης, σε μήκος περί τα 150 μέτρα, από νέο αγωγό HDPE διαμέτρου Φ90, με παράλληλη κατασκευή και των συνδέσεων για υδροδότηση των καταναλωτών – κατοίκων της περιοχής.

Γ. Ήδη σήμερα στην ίδια περιοχή - θέση εκτελούνται εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης του νησιού και εκ του λόγου αυτού, είμαστε αναγκασμένοι να διακόψουμε τις δικές μας εργασίες. Και τούτο διότι ο αγωγός αποχέτευσης πρέπει να τοποθετηθεί σε βάθος μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του αγωγού ύδρευσης και ως εκ τούτου πρέπει να προηγηθούν οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου αποχέτευσης. Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί ο αγωγός της ύδρευσης στο ίδιο χαντάκι με αυτό του αποχετευτικού αγωγού γιατί οι εργασίες εγκατάστασης του αποχετευτικού αγωγού προχωρούν σταδιακά και σε μικρά μήκη (ανά περίπου 20 μέτρα - πρέπει να επιχώνονται τα ορύγματα και να προβαίνουν σε αποκατάσταση του οδοστρώματος) και αυτό θα προκαλούσε ποσαπλάσιες των απαιτούμενων, ενδιάμεσες συνδέσεις στον αγωγό ύδρευσης, γεγονός που αντιβαίνει στις προδιαγραφές και στους κανόνες της τέχνης και τεχνικής. Ακόμα, λόγω της φύσης των δικών μας εργασιών που απαιτούν εκτός της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης με νέο και τις συνδέσεις των ιδιωτών με τον νέο αυτό αγωγό, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των επιμέρους αυτών συνδέσεων σε περίπτωση που προηγηθεί η εργασία εγκατάστασης του δικού μας αγωγού και μετά γίνει η εγκατάσταση του αγωγού λυμάτων.

Δ. Για τους λόγους που εκτέθηκαν πιο πάνω είμαστε αναγκασμένοι να διακόψουμε τις εργασίες τοποθέτησης του αγωγού ύδρευσης και τις συνδέσεις υδροδότησης των ιδιωτών με αυτόν μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του αποχετευτικού αγωγού.

Υστερα από τα προαναφερόμενα, αιτούμεθα παράταση του συμβατικά προβλεπόμενου χρόνου ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μας κατά ένα (1) μήνα δηλαδή μέχρι την 18 – 03 – 2024, χωρίς δική μας υπαιτιότητα.

Για την ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε
ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.
 ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 12 - 1174 55 ΑΛΙΜΟΣ
 ΑΦΜ: 998923130 - ΔΟΥ: ΠΛΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΤΗΛ. 210.9986316 - Email: htp@egelor.gr
 ΑΡ. Γ.Ε. ΜΙΚΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	
Αριθ. Πρωτοκόλλου:	168099
Ημ. Καταχώρησης:	08/02/2024 10:37
Θέμα:	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ-
Όργανο προς το οποίο απευθύνεται:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ:	ΗΓΗΤΩΡ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	
Αρ.Εγγράφου	13
Ημερ.Εγγράφου	08/02/2024
Αρ.Συνημμένων	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα εγκρίνει της 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», κατά (1) μήνα, δηλαδή μέχρι 21/03/2024.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α.

10/2024

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αναστασίου Δημήτριος

Λογοθέτης Αναστάσιος
Πάνου Γεώργιος
Δέδε Αργυρώ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Αναστασίου