

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου,
της 13^{ης} του μηνός Απριλίου
του έτους 2024.

Αριθ. Απόφασης: **31/2024**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας για την προμήθεια: **«Αναβάθμιση ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγκιστρίου»** συμβατικού ποσού 390.928,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, αναδόχου Εταιρείας Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Αναστασίου Δημήτριος.»

Στο Αγκίστρι σήμερα την 13^η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 1337/08.04.2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/18, καθώς και του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136 Α').

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 11 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ομορφοπούλου Ιωάννα– πρόεδρος
2. Κυπραίου Δήμητρα – γραμματέας
3. Λογοθέτης Αναστάσιος
4. Νικολάου Παναγιώτης
5. Αναστασίου Νικόλαος
6. Αποστόλου Παναγιώτης
7. Τζάνος Διονύσιος
8. Αντωνίου Ευάγγελος
9. Τζάνος Νικόλαος
10. Πάνου Γεώργιος
11. Πάνου Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζάνου Αικατερίνη – αντιπρόεδρος
2. Δέδε Αργυρώ

Η κ. Πρόεδρος για το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, απέστειλε το εισηγητικό του κ. Δημάρχου, μαζί με τα συνημμένα που το συνοδεύουν, τα οποία έχουν ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Δ/ση: ΑΓΚΙΣΤΡΙ
Ταχ. Κώδικας: 180 11
Τηλέφωνο: 22970 91260
Webpage: www.agistri-island.gr
email: kagistri@otenet.gr

Αγκίστρι: 5/4/2024
Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας για την προμήθεια: «Αναβάθμιση ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγκιστρίου» συμβατικού ποσού 390.928,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, αναδόχου Εταιρείας Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 409557/1-4-2024 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας: «Αναβάθμιση ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγκιστρίου» κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 12/10/2024.

Ο Δήμαρχος
Αναστάσιου Δημήτριος

[3]

Αρ. Πρωτ. : 409557
Ημ/νία : 01/04/24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Ν.Δ.

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος - Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας : 18545
Πληροφορίες : Ε. Ραφαηλάκη
Τηλέφωνο : 213.1601677
Φαξ : 213.1601671
e-mail : erafailaki@patt.gov.gr

Πειραιάς,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. 1328 / 04-04-2024

ΠΡΟΣ: Δήμο Αγκιστρίου

ΚΟΙΝ: Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
Λ. Γέρακα 29
Τ.Κ. 15344 – Γέρακας Αττικής
Τηλ : 210 66 18 369
Email : info@p2k.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: 1^η Παράταση της προθεσμίας που αφορά την Προμήθεια με τίτλο: **Αναβάθμιση - Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγκιστρίου», του Δήμου Αγκιστρίου** συμβατικού αντικειμένου **390.928,00€** πλέον Φ.Π.Α. 24% αναδόχου Εταιρίας **«Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»**.

ΣΧΕΤ. : Η από 29/03/2024 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Την υπ' αριθμ: 37419 / 13479 / 08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ: 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 / τ.Β' / 11.05.2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων

συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»

5. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.

6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»

7. Το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

8. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.

9. Την υπ' αριθμ 134/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑ: ΨΕΦΧΩ6Σ-ΡΦΦ), στο πλαίσιο της διακήρυξης με ΑΔΑΜ : 21PROC009830488/2021-12-23, στον Ανάδοχο-οικονομικό φορέα «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» και την αριθμ. πρωτ. 834/06.-03-2023 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 06-03-2023 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

10. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο της Προμήθειας.

11. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1219/12-04-2023 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012497490 2023 – 04 – 12) μεταξύ του Δήμου Αγκιστρίου και του οικονομικού φορέα με την Επωνυμία «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» αναδόχου της εν θέματι Προμήθειας.

11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο της Προμήθειας, σύμφωνα με τα οποία η Προμήθεια έχει συνολική προθεσμία περαίωσης 12 ημερολογιακών μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ήτοι μέχρι και την 12-04-2024.

12. Το από 29/03/2024 έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας, με το οποίο αιτείται την παράταση προθεσμίας παράδοσης των υλικών κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 12/10/2024, λόγω των κάτωθι :

- 1) Εκκρεμεί η απάντηση του Δήμου προς το υπ' αριθμ. 224511 /08-05-2023 έγγραφο του Δασαρχείου σχετικά με το γήπεδο των Λιμεναρίων.
- 2) Το υπ' αριθμ. 2563 /27-07-2023 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου αναφορικά με το γήπεδο της Σκάλας Αγκιστρίου.
- 3) Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής διαβίβασε στον Δήμο και έπειτα στην Τ.Τ.Υ.,Ν.Δ. έγγραφο με αρ. πρωτ. 3307/ 27-09-2023 αναφορικά με το Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5 x 5 του Μεγαλοχωρίου Αγκιστρίου, το οποίο ζητήθηκε να ληφθεί υπ' όψιν κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

[5]

- 4) Κατά την διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου (ειδικά κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο) σημειωθήκαν συχνές βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας, συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν λόγω της φύσεως αυτών, την ομαλή και προγραμματισμένη εκτέλεση των εργασιών (παράδοση και την διάσθρωση των υλικών). Το ίδιο συνέβη και κατά τη χειμερινή περίοδο.
 - 5) Λόγω της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα, θα υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση μέρους των υλικών ειδικά των εργοστασίων που βρίσκονται στο εξωτερικό, (συγκεκριμένα των ηλιακών φωτιστικών) στην παράδοση και κατ' επέκταση στην τοποθέτησή τους στους προβλεπόμενους χώρους.
 - 6) Παρά το γεγονός ότι ενημερώθηκε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιά για την έναρξη των εργασιών με σχετικό έγγραφο στις 06/02/2024, η επίσκεψη του αρχαιολόγου στο χώρο για την τελική έγκριση και επανέναρξη των εργασιών έλαβε χώρα στις 05/03/2024, ένα μήνα μετά την έγγραφη ειδοποίησή τους.
13. Τις γενικές συνθήκες παράδοσης των υλικών της Προμήθειας

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση της Αναδόχου εταιρείας «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» για παράταση των υλικών της Προμήθειας του θέματος, υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4782/2021 και ισχύουν.
2. Εκκρεμεί η απάντηση του Δήμου προς το υπ' αριθμ. 224511 /08-05-2023 έγγραφο του Δασαρχείου σχετικά με το γήπεδο των Λιμεναρίων.
3. Στις 27-07-2023 διαβιβάσθηκε στην Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. έγγραφο (υπ' αριθμ. 2563 /27-07-2023) του Δήμου Αγκιστριού αναφορικά με το γήπεδο της Σκάλας Αγκιστριού.
4. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής διαβίβασε στον Δήμο και έπειτα στην Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. έγγραφο με αρ. πρωτ. 3307/ 27-09-2023 αναφορικά με το Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5 x 5 του Μεγαλοχωρίου Αγκιστριού, το οποίο ζητήθηκε να ληφθεί υπ' όψιν κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.
5. Κατά την διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου (ειδικά κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο) σημειωθήκαν συχνές βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας, συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν λόγω της φύσεως αυτών, την ομαλή και

[6]

προγραμματισμένη εκτέλεση των εργασιών (παράδοση και την διάσθρωση των υλικών). Το ίδιο συνέβη και κατά τη χειμερινή περίοδο.

6. Λόγω της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα, θα υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση μέρους των υλικών ειδικά των εργοστασίων που βρίσκονται στο εξωτερικό, (συγκεκριμένα των ηλιακών φωτιστικών) στην παράδοση και κατ' επέκταση στην τοποθέτησή τους στους προβλεπόμενους χώρους.
7. Παρά το γεγονός ότι ενημερώθηκε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιά για την έναρξη των εργασιών με σχετικό έγγραφο στις 06/02/2024, η επίσκεψη του αρχαιολόγου στο χώρο για την τελική έγκριση και επανέναρξη των εργασιών έλαβε χώρα στις 05/03/2024, ένα μήνα μετά την έγγραφη ειδοποίησή τους.
8. Η καθυστέρηση της παράδοσης των υλικών της Προμήθειας του θέματος, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου γ του άρθρου 206 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/ 2021 και ισχύει, την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του χρόνου παράδοσης των υλικών της Προμήθειας του θέματος, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και την **12/10/2024, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα** της αναδόχου εταιρείας **«Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»**.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η από 29/03/2024 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας σε φωτοαντίγραφο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Αρχείο Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. (Ε Ραφαηλάκη)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

Α/Α

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

[7]

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το εισηγητικό του κ. Δημάρχου, μαζί με τα συνημμένα που το συνοδεύουν και τις τοποθετήσεις των κ.κ. Συμβούλων

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει με δέκα (10) ψήφους υπέρ και μια (1) ψήφος κατά (Κυπραίου Δημήτρα) την παράταση της προθεσμίας για την προμήθεια **«Αναβάθμιση ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγκιστρίου»** συμβατικού ποσού 390.928,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, αναδόχου Εταιρείας Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, έως τις 12/10/2024 κατά έξι μήνες.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 31/2024.

Η Πρόεδρος

Ομορφοπούλου Ιωάννα

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Κυπραίου Δημήτρα
Νικολάου Παναγιώτης
Αναστασίου Νικόλαος
Αποστόλου Παναγιώτης
Τζάνος Διονύσιος
Αντωνίου Ευάγγελος
Τζάνος Νικόλαος
Πάνου Γεώργιος
Πάνου Χρήστος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Ομορφοπούλου Ιωάννα