

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 8/2023, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου, της 29^{ης} του μηνός Αυγούστου του έτους 2023.

Αριθ. Απόφασης: **64/2023**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε εργασιών του έργου « Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μετοχίου» Εισηγητής : κος Δήμαρχος.

Στο Αγκίστρι σήμερα την 29^η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αγκιστρίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 2939/22.08.2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τζάνου Αικατερίνη– πρόεδρος
2. Ζησόπουλος Γεώργιος – αντιπρόεδρος
3. Λογοθέτης Διονύσιος – γραμματέας
4. Πάνου Χρήστος
5. Τζάνος Νικόλαος
6. Δέδε Αργυρώ
7. Δέδες Νεκτάριος
8. Αναστασίου Δημήτριος
9. Νικολάου Ευάγγελος
10. Λογοθέτης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δέδες Αλέξανδρος
2. Σκορδίλης Σταμάτιος
3. Δαλακούρας Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Αγκιστρίου. Παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαρίκα Καρακατσάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Η κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε και ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, για το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξή του.

Για το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στην εισήγηση του κ. Δημάρχου και στα έγγραφα που τη συνοδεύουν, τα οποία έχουν ως εξής:

[2]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Ταχ. Κώδικας: 180 11
Τηλέφωνο: 22970 91260
Φαξ: 22970 91000
email: kagistri@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

Αγκίστρι: 22/08/2023

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε εργασιών του έργου « Διαμόρφωση Κοινόχρηστων
χώρων οικισμού Μετοχίου»

Σας διαβιβάζω τον 2^ο Α.Π.Ε εργασιών του έργου « Διαμόρφωση Κοινόχρηστων
χώρων οικισμού Μετοχίου» και εισηγούμαι την έγκρισή του.

Ο Δήμαρχος

Αθανασίου Ιωάννης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΤΜ. ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς
Τ.Κ 185 45 Πειραιάς
Τηλ: 2131601671
ΦΑΞ: 2131601669
Πληροφορίες: Αγγ. Ανδριοπούλου

Αρ. Πρωτ. : 955393
Ημ/νία : 01/08/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Ар. Прот. 2632/01-08-2023

Πειραιάς

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Θέμα : Αποστολή 2ου Α. Πίνακα έργου

Σας στέλνουμε σε δύο (2) αντίτυπα τον 2^ο Α.Π.Ε εργασιών του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ»** και παρακαλούμε για την έγκριση αυτού από το Συμβούλιό σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

(2) αντίγραφα 2^{ου} Α.Π.Ε.

Εσωτ.διανομή

T.T.Y.N.Δ(Α.Ανδριοπούλου)

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΙΟΓΛΟΥ
Πολιτικός μηχανικός

[4]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ &
 ΝΗΣΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΜΕΤΟΧΙ»

Ανάδοχος: ARTE CONSTRUCTIONS
 Ε.Π.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο Αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 353.129,03 €.
2. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη την 19/01/2017
3. Με την υπ' αριθμ 16/2017 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 66ΣΟΩ6Μ-Ν3Υ) με την οποία εγκρίθηκε το από 19/1/2017 Πρακτικό της Ε.Δ. διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ.
4. Με την από 25/4/2017 και 2/5/2017 κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 16/2017 απόφασης Ο.Ε στους συμμετέχοντες εκτός του προσωρινού αναδόχου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
5. Μετά την υποβολή προσφυγών και ενστάσεων και την εξέτασή τους
6. Με το υπ' αριθμ. 397/15.3.2017 έγγραφο με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.
7. Το υπ' αριθμ. 64339/11.4.2017 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου.
8. Με την υπ' αριθμ 64/2018 απόφαση Ο.Ε με την οποία εγκρίθηκε το από 7/4/2017 Πρακτικό Έλεγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού

για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μετοχίου» Δήμου Αγκιστρίου και κατακυρώθηκε η Δημόσια Σύμβαση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μετοχίου» στην εταιρεία ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ που προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης πενήντα επτά ακέραιες μονάδες και εξήντα ένα εκατοστά, επί τις εκατό (57,61 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης

9. Με Την με αριθμό 68133/23943 & 60903/21450/10.9.2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία κρίθηκε ότι η 64/2018 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής θεωρείται κατά τεκμήριο νόμιμη.

10. Με το με Α.Π. 2017/11.9.2018 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και του κοινοποιήθηκε η 64/2018 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

11. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 26/09/2018 με συνολικό τίμημα 151.506,81€ πλέον Φ.Π.Α. 136.361,63€ συνολικά 187.868,44€

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την παρούσα μελέτη έγινε η ανάπλαση της περιοχής Μετόχι Αγκιστρίου και συγκεκριμένα η νέα διαμόρφωση των στενών γραφικών δρομίσκων του οικισμού.

Ο κοινόχρηστος χώρος του οικισμού αποτελείται από:

1. Τον κεντρικό δρόμο του οικισμού που εκτείνεται από τον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δρόμο βορειοανατολικά του οικισμού έως το νοτιοδυτικό όριό του, όπου και καταλήγει σε δρόμο που κατευθύνεται σε δασική έκταση και είναι τοποθετημένο το υδραγωγείο.
2. Την πλατεία που συνορεύει με τον κεντρικό δρόμο του οικισμού και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του.
3. Τον παράδρομο νοτιοανατολικά του κεντρικού δρόμου και το αδιέξοδο πλάτωμα στο οποίο καταλήγει.
4. Τον εσωτερικό δρόμο του οικισμού.

[6]

5. Τις 8 απολήξεις του εσωτερικού δρόμου (5 από αυτές καταλήγουν στην κεντρική αρτηρία, 2 καταλήγουν δυτικά του οικισμού και 1 καταλήγει στην κεντρική περιοχή του οικισμού όπου λειτουργεί εστιατόριο με αυλή).
6. Τους 2 παράδρομους που ξεκινάνε από τον κεντρικό δρόμο και καταλήγουν νότια.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ουσιαστικά τακτοποιητικός για να καλυφθούν οι μικροαυξήσεις ποσοτήτων έπειτα από τις ακριβέστερες επιμετρήσεις.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} Α.Π.Ε.
Στον Παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα δεν προκύπτει επί ελάττων δαπάνη.
Από τα απρόβλεπτα χρησιμοποιείται το ποσό των 6.060,51€ για την δαπάνη των νέων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΥΡΩ)				ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ				ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 20%		ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (= 20%)		ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ορίου 20%		ΠΕΡΙΟΡΙΤΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ	
		ΠΡΟΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		ΠΡΟΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ		ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ							
		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6] = [4] - [3] > 0	[7] = [6]/[3]	[8] = [5] - [7] < 0	[9] = [8]/[3]	[10] = [9] - 0,2*[3] > 0	[11] = [10]/[3]	[12] = [8] - [10]	[13] = [12]/[3]	[14] = [13] - 0,2*[3] > 0		[15] = [14]/[3]
Εργασίες προϋπολογισμού																	
1	Χωματοουργικά, καθαυρέσεις	17.026,38	17.026,38														
2	Τοιχοδομίες	455,80	455,80														
3	Ζκυρωδέματα	9.090,69	10.908,61		1.817,92	20,00											
4	Επενδύσεις, επιστρώσεις	40.910,20	49.056,12		8.145,92	19,91											
5	Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές	731,00	731,00														
6	Διπτυσσοειδώς, ηλεκτρικά	39.991,98	46.396,20	6.060,51	6.404,22	16,01											
7	Λοιπά έργα πράσινου	936,97	936,97														
Αθροισμα Εργασιών Σ1		109.143,02	125.511,08	6.060,51	16.368,06												
Προστίθεται ΓΕΟΕ		19.645,74	22.591,99	1.090,69	2.946,25												
Σύνολο Σ2		128.788,76	148.103,07	7.151,40	19.314,31												

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

[8]

Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 1^{ου} Α.Π.Ε.


Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 2^{ου} Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ	ΛΕΙΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ
1	2	3	4	5=3-4
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	17.026,38 €	17.026,38 €	- €	17.026,38 €
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ	455,80 €	455,80 €	- €	455,80 €
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	9.090,69 €	10.908,61 €	- €	10.908,61 €
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	40.910,20 €	49.056,12 €	- €	49.056,12 €
ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΛΕΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	731,00 €	731,00 €	- €	731,00 €
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)	39.991,98 €	46.396,20 €	6.060,51 €	40.335,69 €
ΟΜΑΔΑ Η: ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	936,97 €	936,97 €	- €	936,97 €
ΣΥΝΟΛΑ	109.143,02 €	125.511,08 €	6.060,51 €	119.450,57 €
ΓΕ+ΟΕ	19.645,74 €	22.591,99 €	1.090,89 €	21.501,10 €
ΣΥΝΟΛΟ	128.788,76 €	148.103,07 €	7.151,40 €	140.951,67 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	19.318,92 €	4,61 €	--	--
ΣΥΝΟΛΟ	148.107,68 €	148.107,68 €	--	--
Απολογιστικά	3.399,13 €	3.399,13 €	--	--
Άθροισμα	151.506,81 €	151.506,81 €	--	--
ΦΠΑ	36.361,63 €	36.361,63 €	--	--
Σύνολο με ΦΠΑ	187.868,44 €	187.868,44 €	--	--

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο νέος Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 151.506,81 € και 36.361,63 € για ΦΠΑ και συνολικά 187.868,44 € ευρώ και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς την Σύμβαση.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ



ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελέτης : 12/12016

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Αρχική σύμβαση

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΜΕΤΟΧΙ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ARTE CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε.

Ελεγχος των επί δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής με αρ. Πρωτ. 20204 Α.Π.Δ.2547 της 1-6-2005
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ.Πρωτ. : Δ17/α/08/158/ΦΝ437
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17/γ/03/114/ΦΝ443
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17/α/02/128/ΦΝ443
- Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), άρθρο 156, παρ. 3
- Οδηγία 1 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ανθεώρηση τροποτήτων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ 2897/Β/15-11-2013)

Σελίδα 2 από 3

Επείχεος των επί ελκτων δαπάνων 2ου ΑΠΕ (Αρχική Σύμβαση)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ			
ΜΕΙΝΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$10\% \times 128.788,76$	$= [1.1]$	12.878,88
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$\text{Εάν } \Sigma \alpha(\text{ΑΠΕ}) < \Sigma \beta(\Sigma \gamma \text{ΜΑΕ}) \text{ τότε } \Sigma \beta(\Sigma \gamma \text{ΜΑΕ}) - \Sigma \alpha(\text{ΑΠΕ})$	$= [1.2]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$\text{Εάν } \Sigma \beta(\text{ΑΠΕ}) \geq \Sigma \beta(\Sigma \gamma \text{ΜΑΕ}) \text{ τότε } \Sigma \beta(\text{ΑΠΕ}) - \Sigma \beta(\Sigma \gamma \text{ΜΑΕ})$	$= [1.3]$	
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20.00% ΤΟΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma \beta(10) + \Sigma \beta(6)$	$= [1.4]$	
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	$\Sigma \beta(9)$	$= [1.5]$	19.314,31
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma \beta(8)$	$= [1.6]$	0
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20.00%	$[1.6] - [1.4]$	$= [1.7]$	0
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10.00%	$\text{Εάν } [1.7] \geq [1.1] \text{ τότε } [1.7] - [1.1]$	$= [1.8]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ, ΜΕΛΕΤΟΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$\Delta \alpha(9)$	$= [1.9]$	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΠΕ & ΟΕ	$[1.3] + [1.9] + [1.4] + [1.9]$	$= [1.10]$	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	$\text{Εάν } [1.10] \geq [1.9] \text{ τότε } \Delta \alpha(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma \beta(\text{ΑΠΕ}) \times ([1.10] - [1.9])$	$= [1.11]$	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΠΕ & ΟΕ ΚΑΙ ΑΝΟΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	$[1.10] + [1.11]$	$= [1.12]$	
ΦΠΑ	$(\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma \beta(\text{ΑΠΕ})) \times [1.12]$	$= [1.13]$	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	$[1.12] + [1.13]$	$= [1.14]$	

.....
Ο ανδρόκος
.....
Για την ΑΣΤΕ-CONSULTATIONS Ε.Π.Ε.
Γεωργιάδης Αναστάσιος
Μηχ/γος Μηχανικός

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΟΝ ΟΡΙΟΝ)	$[1.4] + [1.6]$	$= [3.1]$
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΟΝ ΟΡΙΟΝ)	$[2.5]$	$= [3.2]$
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	$\max([3.1], [3.2])$	$= [3.3]$

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΡΟΒΑΕΤΤΟΝ	$= [4.1]$	7.151,40
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΑΕΤΤΑ	$[4.1] - \text{Ρόπος Αμπ.1}$	$= [4.2]$
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	$[4.2] \times (\Delta \alpha(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma \beta(\text{ΑΠΕ}))$	$= [4.3]$
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$[4.2] + [4.3]$	$= [4.4]$
ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\text{Εάν } [4.4] > [3.3] \text{ τότε } [4.4] - [3.3]$	$= [4.5]$

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\max([1.12], [2.7])$	$= [5.1]$
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[4.5]$	$= [5.2]$
ΣΥΝΟΛΟ	$[5.1] + [5.2]$	$= [5.3]$

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\max([1.14], [2.9])$	$= [6.1]$
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[6.2] \times (\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma \beta(\text{ΑΠΕ}))$	$= [6.2]$
ΣΥΝΟΛΟ	$[6.1] + [6.2]$	$= [6.3]$

31/3/2023
Οι επιβλέποντες
.....
Ανέλεκη Ανδρονίκου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
.....
31/3/2023
Ο Προϊστάμενος
.....
Σταύρος Βεζιανίου
Πολιτικός Μηχανικός



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελέτης : 121/2016

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΜΕΤΟΧΙ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠ.Ε.

Σελίδα 1 από 5

2ος Ανακεφαλαίωσης Πίνακας

Α/Α	Είδος Έργων	Κωδικός Αναδιαρρίξης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΠ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΛΠ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΑΠΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικτή	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικτή	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικτή	Ολική	Επι πλέον	Επι πλέον	Επι πλέον	Επι πλέον
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Εργασίες προπαρασκευαστικές																				
1 Χωματουργικά, καθαρίσεις																				
1	Καθαρισμός μεσογειακών οδών με χρήση μηχανημάτων μεθόδων καθαρισμού	ΟΙΚ 2228	1	m3	130,00	31,15	4.049,50		130,00	31,15	4.049,50		130,00	31,15	4.049,50					
2	Καθαρισμός πλακοστρώσεων οδών με χρήση μηχανημάτων μεθόδων καθαρισμού	ΟΙΚ 2236	2	m2	100,00	7,90	790,00		100,00	7,90	790,00		100,00	7,90	790,00					
3	Καθαρισμός πλακοστρώσεων οδών με χρήση μηχανημάτων μεθόδων καθαρισμού	ΟΙΚ 2112	3	m3	410,00	5,95	2.439,50		410,00	5,95	2.439,50		410,00	5,95	2.439,50					
4	Εκκαθάριση βιελίων και άλλων υλικών με χρήση μηχανημάτων μεθόδων καθαρισμού	ΟΙΚ 2122	4	m3	95,00	23,40	2.223,00		95,00	23,40	2.223,00		95,00	23,40	2.223,00					
5	Απομάκρυνση παλαιών φυλακτικών	ΟΙΚ 2275	5	kg	100,00	0,40	40,00		100,00	0,40	40,00		100,00	0,40	40,00					
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων	ΟΙΚ 2171	6	m3	430,00	0,90	387,00		430,00	0,90	387,00		430,00	0,90	387,00					
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων	ΟΙΚ 2173	7	m3	200,00	5,00	1.000,00		200,00	5,00	1.000,00		200,00	5,00	1.000,00					
8	Μεταφορά υλικών με τα χείρα	ΟΙΚ 1125	8	ton x 10 m	2.000,00	5,60	11.200,00		2.000,00	5,60	11.200,00		2.000,00	5,60	11.200,00					
9	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ 1127	9	ton x 10 m	2.500,00	2,00	5.000,00		2.500,00	2,00	5.000,00		2.500,00	2,00	5.000,00					
10	Μεταφορά με αυτοκίνητο διά μέσου οδών πολεοδομικής	ΟΙΚ 1137	10	ton.km	6.000,00	0,45	2.700,00		6.000,00	0,45	2.700,00		6.000,00	0,45	2.700,00					
11	Υποβολή μεθόδου πάχους	ΟΑΟ 3121B (Π.Τ.Π. Ο-150)	11	m3	210,00	29,00	6.090,00		210,00	29,00	6.090,00		210,00	29,00	6.090,00					
12	Κατασκευή οπρώσεως μεταβλητού πάχους άμμου-αβάνου	ΟΑΟ 3121A	12	m3	210,00	22,00	4.620,00		210,00	22,00	4.620,00		210,00	22,00	4.620,00					
Αθροισμα: 1 Χωματουργικά, καθαρίσεις					58,00%				58,00%				58,00%				58,00%			
Σύνολο: 1 Χωματουργικά, καθαρίσεις					23.512,62				23.512,62				23.512,62				23.512,62			
2 Τοιχοδομίες					17.026,38				17.026,38				17.026,38				17.026,38			
1	Κατασκευή μεθόδου δίο-όψεων	ΟΙΚ 4307	26	m3	10,00	106,00	1.060,00		10,00	106,00	1.060,00		10,00	106,00	1.060,00					
Αθροισμα: 2 Τοιχοδομίες					1.060,00				1.060,00				1.060,00				1.060,00			
Σύνολο: 2 Τοιχοδομίες					57,00%				57,00%				57,00%				57,00%			
3 Σκυροδέματα					455,80				455,80				455,80				455,80			
1	Σκυρόδεμα C 16/20 επιτοίσιων-κατασκευών	ΟΑΟ 2532	15	m3	85,00	94,20	8.007,00		85,00	94,20	8.007,00		85,00	94,20	8.007,00					
2	Σκυρόδεμα C 16/20 καλυμμένων κατασκευών	ΟΙΚ 3214	16	m3	35,00	84,00	2.940,00		35,00	84,00	2.940,00		35,00	84,00	2.940,00					
3	Πρόσθετη απομόρφωση σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών	ΟΑΟ 2531	17	m3	121,00	50,00	6.050,00		121,00	50,00	6.050,00		121,00	50,00	6.050,00					
4	Κατασκευή ελεφάνθου βωμολογικού	ΟΙΚ 7373.1	19	m2	10,00	22,50	225,00		10,00	22,50	225,00		10,00	22,50	225,00					
5	Χαλύβεινο δομικό πλέγμα (B500) (S3005)	ΟΙΚ 3873	20	kg	3.500,00	1,01	3.535,00		3.453,27	1,01	3.487,30		3.639,00	1,01	3.675,39		140,39		187,59	
Σύνολο: 3 Σκυροδέματα					20.757,00				20.757,00				20.757,00				20.757,00			
Σύνολο: 3 Σκυροδέματα					17.482,18				17.482,18				17.482,18				17.482,18			
Σύνολο: 3 Σκυροδέματα					3.768,00				3.768,00				3.768,00				3.768,00			
Σύνολο: 3 Σκυροδέματα					420,00				420,00				420,00				420,00			
Σύνολο: 3 Σκυροδέματα					6.050,00				6.050,00				6.050,00				6.050,00			
Σύνολο: 3 Σκυροδέματα					225,00				225,00				225,00				225,00			
Σύνολο: 3 Σκυροδέματα					140,39				140,39				140,39				140,39			
Σύνολο: 3 Σκυροδέματα					187,59				187,59				187,59				187,59			

[14]

2ος Ανακεφαλαίωσης Πίνακας

Α/Α	Είδος Έργων	Κωδικός Ανατέλεσης	Α.Τ.	Μον. Μετ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΕΓΚΡΙΘΕΝΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΣ (Ευρώ)							
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)			Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)			Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)			Επί πλέον	Επί δαπάν	Επί πλέον	Επί δαπάν	Επί πλέον	Επί δαπάν	Επί πλέον	Επί δαπάν					
							Μικρή	Μεση	Μεση			Μικρή	Μεση	Μεση			Μικρή	Μεση	Μεση									Μικρή	Μεση	Μεση	Μικρή	Μεση
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
6	Ευλόγητος εργασιών σκυροδότητων	ΟΙΚ 3841	21	m2	30,00	20,25	607,50	17.482,18	20.798,80	17.482,18	30,00	20,25	607,50	25.085,39	17.482,18	30,00	20,25	607,50														
7	Διαμόρφωση εγκαταστάσεων και τοιχών σε επιπέδους από σωρούς	ΟΙΚ 3816	22	MM	100,00	2,80	280,00				100,00	2,80	280,00			100,00	2,80	280,00														
8	Αθροισμα 3 Σκυροδέματα						21.644,50				21.637,30						25.972,89															
9	Αθροισμα 3 Σκυροδέματα						12.523,81				12.523,43						15.964,28															
10	Αθροισμα 3 Σκυροδέματα						9.080,69				9.070,87						10.908,61															
11	Επενδύσεις επιστρώσεις	ΟΙΚ 7359	13	m2	827,00	52,00	43.004,00				827,00	52,00	43.004,00			827,00	52,00	43.004,00														
12	Επενδύσεις με τελαρές πλάκες ορθογώνιες τύπου καρβίνας	ΟΙΚ 7312	14	m2	40,00	60,00	2.400,00				40,00	60,00	2.400,00			40,00	60,00	2.400,00														
13	Επενδύσεις με λαβύριες πλάκες ασφάλτους	ΟΙΚ 7311	18	m2	700,00	50,00	35.000,00				700,00	50,00	35.000,00			700,00	50,00	35.000,00														
14	Πλαστικές πεζοδρομικές πλάκες	ΟΔΟ 2922	23	m2	40,00	13,80	552,00				40,00	13,80	552,00			40,00	13,80	552,00														
15	Προσθήκη τής πλαστικών για λυβία	ΟΔΟ 2922	24	MM	600,00	11,00	6.600,00				600,00	11,00	6.600,00			600,00	11,00	6.600,00														
16	Πλάκες πλαστικές με λυβία	ΟΔΟ 2921	25	MM	40,00	9,60	384,00				40,00	9,60	384,00			40,00	9,60	384,00														
17	Επενδύσεις επιπλέον με χερσότητα κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7331	27	m2	120,00	60,00	7.200,00				120,00	60,00	7.200,00			120,00	60,00	7.200,00														
18	Αθροισμα 4 Επενδύσεις επιστρώσεις						95.140,00				95.140,00						114.084,00															
19	Αθροισμα 4 Επενδύσεις επιστρώσεις						54.229,80				54.229,80						65.027,88															
20	Αθροισμα 4 Επενδύσεις επιστρώσεις						40.910,20				40.910,20						49.056,12															
21	Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές	ΟΙΚ 6116	28	TEM	3,00	400,00	1.200,00				3,00	400,00	1.200,00			3,00	400,00	1.200,00														
22	Μεταλλικά πατώματα από γυψοσανίδες κελυφακούς	ΟΙΚ 7578	29	TEM	1,00	500,00	500,00				1,00	500,00	500,00			1,00	500,00	500,00														
23	Αθροισμα 5 Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές						969,00				969,00						969,00															
24	Αθροισμα 5 Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές						731,00				731,00						731,00															
25	Διακτινοβόρεια (πλάκα)	ΟΙΚ 2162	32	m3	400,00	4,50	1.800,00				400,00	4,50	1.800,00			400,00	4,50	1.800,00														
26	Εξοπλισμός ή εξοπλισμός σε έδαφος	ΗΑΜ 10	33	m3	400,00	23,61	9.444,00				400,00	23,61	9.444,00			400,00	23,61	9.444,00														
27	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 2	ΗΑΜ 18	34	TEM	1,00	2.000,00	2.000,00				1,00	2.000,00	2.000,00			1,00	2.000,00	2.000,00														
28	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 3	ΗΑΜ 18	35	TEM	1,00	2.000,00	2.000,00				1,00	2.000,00	2.000,00			1,00	2.000,00	2.000,00														
29	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 18	36	TEM	1,00	2.000,00	2.000,00				1,00	2.000,00	2.000,00			1,00	2.000,00	2.000,00														
30	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
31	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
32	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
33	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
34	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
35	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
36	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
37	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
38	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
39	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
40	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
41	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
42	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
43	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
44	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
45	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
46	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
47	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
48	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
49	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
50	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
51	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
52	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00	2,30	184,00				80,00	2,30	184,00			80,00	2,30	184,00														
53	Αθροισμα 6 Κατασκευές πλάκες πλάκα - PILLAR 1	ΗΑΜ 45	37	MM	80,00																											

Σελίδα 4 από 5

2ος Ανακεφαλαίωσης Πίνακας

Εγκριμένη Κατάληξη (σε ΑΠΕ)	Προτεινόμενη ΑΠΕ (σε ΑΠΕ)	Διαφοράς (Προτεινόμενη Δοσάνη) - (Εγκριμένη Δοσάνη)
Σύνολο υπερβάσεων	148.107,07	
Σύνολο εργασιών	140.216,98	
Απόβλητα	7.886,70	4,61
Αξιοποίηση	148.107,66	Χωρίς μεταβολή
Απολεστέατες Εργασίες	3.399,13	
Αξιοποίηση	151.506,81	Χωρίς μεταβολή
ΣΠΑ	36.351,53	
Σύνολο με ΦΠΑ	187.868,44	Χωρίς μεταβολή

Ο υπεύθυνος
Διεύθυνση Οδοποιίας ΕΠΕ.
Επικεφαλής Μελετητής

Ο επιβλέπων
Διεύθυνση Οδοποιίας ΕΠΕ.
Επικεφαλής Μελετητής

Ο προεπιλεγμένος
Συμβούλος Επένδυσης
Πολιτικής Μελετητής

Σελίδα 5 από 5

Η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

[17]

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του όλα τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,

Αποφασίζει

Ομόφωνα εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μετοχίου».

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 64/2023.

Η Πρόεδρος

Τζάνου Αικατερίνη

Ο Αντιπρόεδρος

Ζησόπουλος Γεώργιος

Τα Μέλη

Τζάνος Νικόλαος

Δέδες Νεκτάριος

Δέδε Αργυρώ

Αναστασίου Δημήτριος

Νικολάου Ευάγγελος

Πάνου Χρήστος

Λογοθέτης Διονύσιος

Λογοθέτης Αναστάσιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Τζάνου Αικατερίνη